

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL:   X  

CIERRE \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SE URBANIZACION

| NO. DE OBRA        | SUB PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.  | LOCALIDAD  | NO. OFICIO APROB. FECHA              | MOD. EJEC. | INVERSION APROBADA |           |        |                          |           | INVERSION MINISTRADA |         |        |                          |         | SALDOS    |         |        |                          |         | % AVANCE FINAN. | % AVANCE FISICO | METAS TOTALES      |                        |                  |
|--------------------|----------|--|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|--------|--------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------|
|                    |          |  |            |                                      |            | MUNICIPAL          |           | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL     | MUNICIPAL            |         | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL   | MUNICIPAL |         | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL   |                 |                 | U.DE M.            | DEL PROY.              | ALCANZADAS PROY. |
|                    |          |  |            |                                      |            | DIRECTA            | RAMO 33   |        |                          |           | DIRECTA              | RAMO 33 |        |                          |         | DIRECTA   | RAMO 33 |        |                          |         |                 |                 |                    |                        |                  |
| 2019/M04-IV-004-CP | 06       | EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BAHIA DE BANDERAS ENTRE PUENTE COLGANTE Y CALLE E BACA CALDERON EN LA PEÑITA DE JALTEMBA | COMPOSTELA | AP-M04-FEB-F4-004/2019<br>11/02/2019 | A          |                    | 1,602,600 |        |                          | 1,602,600 |                      | 701,974 |        |                          | 701,974 |           | 900,626 |        |                          | 900,626 | 30.00           | 30.00           | M2 PERSONAS JORNAL | 5310.88<br>360<br>2087 |                  |
|                    |          |  |            |                                      |            |                    | 1,602,600 |        |                          | 1,602,600 |                      | 701,974 |        |                          | 701,974 | 0         | 900,626 | 0      | 0                        | 900,626 |                 |                 |                    |                        |                  |
|                    |          |  |            |                                      |            |                    | 1,602,600 |        |                          | 1,602,600 |                      | 701,974 |        |                          | 701,974 | 0         | 900,626 | 0      | 0                        | 900,626 |                 |                 |                    |                        |                  |
|                    |          |  |            |                                      |            |                    | 1,602,600 |        |                          | 1,602,600 |                      | 701,974 |        |                          | 701,974 | 0         | 900,626 | 0      | 0                        | 900,626 |                 |                 |                    |                        |                  |