

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL: 4.00

CIERRE X

PROGRAMA: SE URBANIZACION

| NO. DE OBRA        | SUB PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.  | LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA              | MOD. EJEC. | INVERSION APROBADA |         |        |                          |         | INVERSION MINISTRADA |         |        |                          |         | SALDOS    |         |        |                          |       | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICO | METAS TOTALES |                   |                      |                      |
|--------------------|----------|--|-----------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------|--------------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|-------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                    |          |  |           |                                      |            | MUNICIPAL          |         | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL   | MUNICIPAL            |         | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL   | MUNICIPAL |         | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL |                  |                 | U.DE M.       | DEL PROY.         | ALCANZADAS PROY.     |                      |
|                    |          |  |           |                                      |            | DIRECTA            | RAMO 33 |        |                          |         | DIRECTA              | RAMO 33 |        |                          |         | DIRECTA   | RAMO 33 |        |                          |       |                  |                 |               |                   |                      |                      |
| 2019/M04-IV-012-CP | 06       | EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JALISCO ENTRE JOSE MARIA LUIS MORA Y VICENTE GUERRERO EN LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-FEB-F4-012/2019<br>18/02/2019 | C          |                    | 498,000 |        |                          | 498,000 |                      | 498,000 |        |                          | 498,000 |           | 0       | 0      | 0                        | 0     | 0                | 100.00          | 100.00        | M2 HOGARES JORNAL | 1610.89<br>30<br>693 | 1610.89<br>30<br>693 |
|                    |          |  |           |                                      |            | 498,000            |         |        | 498,000                  | 498,000 |                      | 498,000 |        |                          | 498,000 | 0         | 0       | 0      | 0                        | 0     |                  |                 |               |                   |                      |                      |
|                    |          |  |           |                                      |            | 498,000            |         |        | 498,000                  | 498,000 |                      | 498,000 |        |                          | 498,000 | 0         | 0       | 0      | 0                        | 0     |                  |                 |               |                   |                      |                      |