

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO:
DEPENDENCIA EJECUTORA:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 10 DE OCTUBRE DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL
ALCANTARILLADO SANITARIO	0	8,195,787.39	0.00	8,195,787.39	0.00	0.00	0.00	7,331,830.80	0.00	7,331,830.80	0.00	0.00	0.00	863,956.59	0.00	863,956.59	0.00	0.00	0.00
URBANIZACIÓN	0	11,648,937.91	0.00	11,648,937.91	0.00	0.00	0.00	7,000,457.32	0.00	7,000,457.32	0.00	0.00	0.00	4,648,480.59	0.00	4,648,480.59	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	0	1,195,940.25	0.00	1,195,940.25	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	5,865.12	0.00	5,865.12	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	0	1,844,289.15	0.00	1,844,289.15	0.00	0.00	0.00	1,525,151.98	0.00	1,525,151.98	0.00	0.00	0.00	319,137.17	0.00	319,137.17	0.00	0.00	0.00
UMA DE LA HOJA		22,884,954.70	0.00	22,884,954.70	0.00	0.00	0.00	17,047,515.23	0.00	17,047,515.23	0.00	0.00	0.00	5,837,439.47	0.00	5,837,439.47	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		22,884,954.70	0.00	22,884,954.70	0.00	0.00	0.00	17,047,515.23	0.00	17,047,515.23	0.00	0.00	0.00	5,837,439.47	0.00	5,837,439.47	0.00	0.00	0.00
TOTAL		22,884,954.70	0.00	22,884,954.70	0.00	0.00	0.00	17,047,515.23	0.00	17,047,515.23	0.00	0.00	0.00	5,837,439.47	0.00	5,837,439.47	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 10 DE OCTUBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: ALCANTARILLADO SANITARIO

NUM. DE HOJA 1 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.		FIN.						
2022/M04-FISM-003-PR	AP-M04-ABR-FISM-001/2022 12 DE ABRIL 2022	AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE SINALOA A CALLE BRASIL EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	1,168,661.04	0.00	1,168,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.33	0.00	1,144,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.71	0.00	24,660.71	0.00	0.00	0.00	ML	620	620	100%	100	
2022/M04-FISM-004-PR	AP-M04-ABR-FISM-002/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	COMPOSTELA/ ZACUALPAN	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	1,397,753.25	0.00	1,397,753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	890,060.79	0.00	890,060.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,692.46	0.00	507,692.46	0.00	0.00	0.00	ML	236	236	100%	100	
2022/M04-FISM-005-CP	AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE; EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	737,611.77	0.00	737,611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	712,744.77	0.00	712,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,867.00	0.00	24,867.00	0.00	0.00	0.00	ML	158	158	100%	100	
2022/M04-FISM-007-CP	AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	620,977.90	0.00	620,977.90	0.00	0.00	0.00	0.00	502,067.93	0.00	502,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,909.97	0.00	118,909.97	0.00	0.00	0.00	ML	126	126	100%	100	
2022/M04-FISM-008-CP	AP-M04-ABR-FISM-003/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	304,043.74	0.00	304,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	282,547.75	0.00	282,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,495.99	0.00	21,495.99	0.00	0.00	0.00	ML	73	73	100%	100	
2022/M04-FISM-012-PR	AP-M04-ABR-FISM-008/2022 12 DE ABRIL DE 2022	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	927,385.19	0.00	927,385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	922,951.30	0.00	922,951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.89	0.00	4,433.89	0.00	0.00	0.00	ML	294	294	100%	100	
2022/M04-FISM-013a-CP	AP-M04-JUL-FISM-009/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NICOLAS BRAVO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	94,539.56	0.00	94,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90,761.00	0.00	90,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.56	0.00	3,778.56	0.00	0.00	0.00	ML	89.00	89.00	100%	100%	
2022/M04-FISM-016a-CP	AP-M04-JUL-FISM-012/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ROCHA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	218,685.94	0.00	218,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275,682.94	0.00	275,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,997.00	0.00	-56,997.00	0.00	0.00	0.00	ML	168.00	168.00	100%	100%	
SUMA DE LA HOJA							0.00	5,469,658.39	0.00	5,469,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,816.81	0.00	4,820,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,841.58	0.00	648,841.58	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	5,469,658.39	0.00	5,469,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,816.81	0.00	4,820,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,841.58	0.00	648,841.58	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							0.00	5,469,658.39	0.00	5,469,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,816.81	0.00	4,820,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,841.58	0.00	648,841.58	0.00	0.00	0.00					

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA



COMPOSTELA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLII AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

**SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 10 DE OCTUBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

NUM. DE HOJA 2 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.							
2022/M04-FISM-017a-CP	AP-M04-JUL-FISM-013/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	122,604.42	0.00	122,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	122,416.76	0.00	122,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.66	0.00	187.66	0.00	0.00	0.00	ML	88	88	100%	100	
2022/M04-FISM-018a-CP	AP-M04-JUL-FISM-014/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	148,233.62	0.00	148,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	196,592.24	0.00	196,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,358.62	0.00	-48,358.62	0.00	0.00	0.00	ML	102	102	100%	100	
2022/M04-FISM-019a-CP	AP-M04-JUL-FISM-015/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	241,425.16	0.00	241,425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	286,594.86	0.00	286,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,169.70	0.00	-45,169.70	0.00	0.00	0.00	ML	178.00	178.00	100%	100	
2022/M04-FISM-020-CP	AP-M04-JUL-FISM-016/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA / LA PEÑITA DE JALTEMBA	C	05/08/22	03/10/22	0.00	2,213,865.80	0.00	2,213,865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,410.13	0.00	1,905,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,455.67	0.00	308,455.67	0.00	0.00	0.00	M2	1,498.00	1,198.00	80%	100	
SUMA DE LA HOJA							0.00	2,726,129.00	0.00	2,726,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,013.99	0.00	2,511,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,115.01	0.00	215,115.01	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	8,195,787.39	0.00	8,195,787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331,830.80	0.00	7,331,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,956.59	0.00	863,956.59	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							0.00	8,195,787.39	0.00	8,195,787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331,830.80	0.00	7,331,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,956.59	0.00	863,956.59	0.00	0.00	0.00					

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

ING NELSON ALVARADO JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 10 DE OCTUBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA:

URBANIZACIÓN

NUM. DE HOJA 3 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.		
2022/M04-FISM-006-PR	AP-M04-ABR-FISM-004/2022 12 DE ABRIL DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	09/05/2022	07/07/2022	0.00	2,202,386.27	0.00	2,202,386.27	0.00	0.00	0.00	2,746,052.93	0.00	2,746,052.93	0.00	0.00	0.00	-543,666.66	0.00	-543,666.66	0.00	0.00	0.00	M2	1,340	1,340	100%	100		
2022/M04-FISM-011-CP	AP-M04-ABR-FISM-007/2022 12 DE ABRIL DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	1,834,634.92	0.00	1,834,634.92	0.00	0.00	0.00	2,078,314.56	0.00	2,078,314.56	0.00	0.00	0.00	-243,679.64	0.00	-243,679.64	0.00	0.00	0.00	M2	2,259	2,259	100%	100		
2022/M04-FISM-013-CP	AP-M04-JUL-FISM-009/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	593,521.51	0.00	593,521.51	0.00	0.00	0.00	197,968.17	0.00	197,968.17	0.00	0.00	0.00	395,555.34	0.00	395,555.34	0.00	0.00	0.00	M2	543.28	179.28	33%	33		
2022/M04-FISM-014-CP	AP-M04-JUL-FISM-010/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	1,570,987.81	0.00	1,570,987.81	0.00	0.00	0.00	858,387.06	0.00	858,387.06	0.00	0.00	0.00	712,600.75	0.00	712,600.75	0.00	0.00	0.00	M2	1,090.18	599.60	55%	55		
2022/M04-FISM-015-CP	AP-M04-JUL-FISM-011/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE OCEANO PACIFICO Y BAHIA DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMA, NAYARIT	COMPOSTELA / LA PEÑITA DE JALTEMA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	1,223,661.37	0.00	1,223,661.37	0.00	0.00	0.00	364,780.01	0.00	364,780.01	0.00	0.00	0.00	858,881.36	0.00	858,881.36	0.00	0.00	0.00	M2	861.00	258.30	30%	30		
2022/M04-FISM-016-CP	AP-M04-JUL-FISM-012/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BRAVO Y GENERAL ROCHA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	1,605,482.78	0.00	1,605,482.78	0.00	0.00	0.00	462,667.22	0.00	462,667.22	0.00	0.00	0.00	1,142,815.56	0.00	1,142,815.56	0.00	0.00	0.00	M2	1,099.35	318.81	29%	29		
2022/M04-FISM-017-CP	AP-M04-JUL-FISM-013/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORENO Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	682,440.05	0.00	682,440.05	0.00	0.00	0.00	106,134.68	0.00	106,134.68	0.00	0.00	0.00	576,305.37	0.00	576,305.37	0.00	0.00	0.00	ML	473.85	75.82	16%	16		
2022/M04-FISM-018-CP	AP-M04-JUL-FISM-014/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BRAVO Y MINA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	06/11/22	0.00	738,799.76	0.00	738,799.76	0.00	0.00	0.00	66,680.11	0.00	66,680.11	0.00	0.00	0.00	672,119.65	0.00	672,119.65	0.00	0.00	0.00	M2	549.50	49.46	9%	9		
SUMA DE LA HOJA							0.00	10,451,914.47	0.00	10,451,914.47	0.00	0.00	0.00	6,880,982.74	0.00	6,880,982.74	0.00	0.00	0.00	3,570,931.73	0.00	3,570,931.73	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	10,451,914.47	0.00	10,451,914.47	0.00	0.00	0.00	6,880,982.74	0.00	6,880,982.74	0.00	0.00	0.00	3,570,931.73	0.00	3,570,931.73	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							0.00	18,647,701.86	0.00	18,647,701.86	0.00	0.00	0.00	14,212,813.54	0.00	14,212,813.54	0.00	0.00	0.00	4,434,888.32	0.00	4,434,888.32	0.00	0.00	0.00							

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 10 DE OCTUBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN

NUM. DE HOJA 4 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.								
2022/M04-FISM-019-CP	AP-M04-JUL-FISM-015/2022 Fecha 20/07/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORENO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	08/11/22	0.00	1,197,023.44	0.00	1,197,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,474.58	0.00	119,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,548.86	0.00	1,077,548.86	0.00	0.00	0.00	M2	882	352.69	10%	10		
SUMA DE LA HOJA							0.00	1,197,023.44	0.00	1,197,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,474.58	0.00	119,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,548.86	0.00	1,077,548.86	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							0.00	11,648,937.91	0.00	11,648,937.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,457.32	0.00	7,000,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,480.59	0.00	4,648,480.59	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							0.00	19,844,725.30	0.00	19,844,725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332,288.12	0.00	14,332,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512,437.18	0.00	5,512,437.18	0.00	0.00	0.00						

Romina Chang Aguilar
LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 10 DE OCTUBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN

NUM. DE HOJA 5 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.		FIN.		
2022A04-FISM-010-PR	AP-M04-ABR-FISM-006/2022 12 DE ABRIL DE 2022	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA HACIA EL POZO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS POR PROLONGACIÓN ANTONIO PINZON HASTA CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO EN RINCÓN DE GUAYABITOS	COMPOSTELA/ RINCÓN DE GUAYABITOS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	1,195,940.25	0.00	1,195,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.12	0.00	5,865.12	0.00	0.00	0.00	ML	320	320	100%	100	
SUMA DE LA HOJA							0.00	1,195,940.25	0.00	1,195,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.12	0.00	5,865.12	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL							0.00	1,195,940.25	0.00	1,195,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,075.13	0.00	1,190,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.12	0.00	5,865.12	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							0.00	21,040,665.55	0.00	21,040,665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15,522,363.25	0.00	15,522,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,518,302.30	0.00	5,518,302.30	0.00	0.00	0.00						


ING NELSON ALVÁRADO JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE ELABORACION 10 DE OCTUBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO: FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 6 DE 6

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS				
					INICIO	TERMINO		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FISMDF R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.						
					(D/M/A)	(D/M/A)																														
2022/M04-FISM-009-PR	AP-M04-ABR-FISM-005/2022 12 DE ABRIL DE 2022	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS EN PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS	COMPOSTELA/ RINCÓN DE GUAYABITOS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	1,324,115.67	0.00	1,324,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,887.51	0.00	1,110,887.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,228.16	0.00	213,228.16	0.00	0.00	0.00	ML	648	648	95%	95		
2022/M04-FISM-011a-CP	AP-M04-ABR-FISM-007/2022 12 DE ABRIL DE 2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS	COMPOSTELA/ LAS VARAS	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	248,928.78	0.00	248,928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,193.58	0.00	144,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,733.20	0.00	104,733.20	0.00	0.00	0.00	ML	210	210	100%	100		
2022/M04-FISM-012a-PR	AP-M04-ABR-FISM-008/2022 12 DE ABRIL DE 2022	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	COMPOSTELA/ PARAISO ESCONDIDO	C	16/05/2022	14/07/2022	0.00	164,490.33	0.00	164,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,764.41	0.00	163,764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.92	0.00	725.92	0.00	0.00	0.00	ML	137	137	100%	100		
2022/M04-FISM-013b-CP	AP-M04-JUL-FISM-009/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	08/11/2022	0.00	8,709.95	0.00	8,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.62	0.00	9,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,276.67	0.00	-1,276.67	0.00	0.00	0.00	ML	38	38	100%	100		
2022/M04-FISM-016b-CP	AP-M04-JUL-FISM-012/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ROCHA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	08/11/2022	0.00	32,343.96	0.00	32,343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,942.86	0.00	29,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.10	0.00	2,401.10	0.00	0.00	0.00	ML	117	117	100%	100		
2022/M04-FISM-017b-CP	AP-M04-JUL-FISM-013/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	08/11/2022	0.00	13,079.34	0.00	13,079.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359.92	0.00	13,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.58	0.00	-280.58	0.00	0.00	0.00	ML	43	43	100%	100		
2022/M04-FISM-018b-CP	AP-M04-JUL-FISM-014/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	08/11/2022	0.00	22,707.37	0.00	22,707.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.14	0.00	21,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.23	0.00	1,439.23	0.00	0.00	0.00	ML	77	77	100%	100		
2022/M04-FISM-019b-CP	AP-M04-JUL-FISM-015/2022 Fecha 20/07/2022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA / COMPOSTELA	C	24/08/22	08/11/2022	0.00	29,915.75	0.00	29,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,748.94	0.00	31,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,833.19	0.00	-1,833.19	0.00	0.00	0.00	ML	103	103	100%	100		
SUMA DE LA HOJA							0.00	1,844,289.15	0.00	1,844,289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,151.98	0.00	1,525,151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,137.17	0.00	319,137.17	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL							0.00	1,844,289.15	0.00	1,844,289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,151.98	0.00	1,525,151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,137.17	0.00	319,137.17	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							0.00	22,884,954.70	0.00	22,884,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047,515.23	0.00	17,047,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837,439.47	0.00	5,837,439.47	0.00	0.00	0.00						


 LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA