



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION

11 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO:

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

NUM. DE HOJA

1 DE 1

| (PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS |
| URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501) | 11,817,912.04 | 0.00 | 11,817,912.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403) | 12,873,025.33 | 0.00 | 12,873,025.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,692,535.67 | 0.00 | 12,692,535.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,105,766.94 | 0.00 | 10,105,766.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,586,768.73 | 0.00 | 2,586,768.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0218. URBANIZACIÓN (PARTIDA 61202) | 2,066,582.98 | 0.00 | 2,066,582.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DE LA HOJA | 26,757,520.35 | 0.00 | 26,757,520.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,776,152.31 | 0.00 | 26,776,152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 26,757,520.35 | 0.00 | 26,757,520.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,776,152.31 | 0.00 | 26,776,152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 26,757,520.35 | 0.00 | 26,757,520.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,776,152.31 | 0.00 | 26,776,152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ING FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUSTAVO ALFONSO AYÓN AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 11 DE OCTUBRE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 4

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | | | | |
|------------------------|--|---|------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF./ OTROS | U.M. | CANT. | CANT. | FIS. | FIN. | | | | | | |
| 2024M04-FAISMUN-005-CP | AP-FEB-M04-FAISMUN-006/2024 29/02/2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE L.G. NAVARRO Y GENERAL SOSTENES ROCHA EN COLONIA ESTADOS DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-006-I | COMPOSTELA | C | 08/04/24 | 06/07/24 | 4,250,000.00 | 0.00 | 4,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,391,514.16 | 0.00 | 4,391,514.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,291,514.16 | 0.00 | 4,391,514.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | M2 | 3,015 | 3,015 | 100 | 100 | |
| 2024M04-FAISMUN-010-CP | AP-FEB-M04-FAISMUN-010/2024 29/02/2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE ESTEBAN BADA CALDERON Y CALLE LAURELES Y GONGORA. EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA. MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-010-I | LA PEÑITA DE JALTEMBA | C | 08/04/24 | 06/07/24 | 1,843,918.78 | 0.00 | 1,843,918.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834,448.56 | 0.00 | 1,834,448.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834,448.56 | 0.00 | 1,834,448.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | M2 | 1,272 | 1,272 | 100 | 100 | | | |
| 2024M04-FAISMUN-011-CP | AP-FEB-M04-FAISMUN-011/2024 29/02/2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA. MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-011-I | LA PEÑITA DE JALTEMBA | C | 08/04/24 | 06/07/24 | 2,067,806.44 | 0.00 | 2,067,806.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,803.20 | 0.00 | 2,064,803.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,466.02 | 0.00 | 1,999,466.02 | 0.00 | 0.00 | 95,337.18 | 0.00 | 95,337.18 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | M2 | 1,433 | 1,433 | 100 | 95 | | | |
| 2024M04-FAISMUN-012-CP | AP-FEB-M04-FAISMUN-012/2024 29/02/2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE GUAYMAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CRISANTO JACOBO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA. MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-011-I | LA PEÑITA DE JALTEMBA | C | 08/04/24 | 06/07/24 | 2,061,207.99 | 0.00 | 2,061,207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055,605.57 | 0.00 | 2,055,605.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,868.76 | 0.00 | 975,868.76 | 0.00 | 0.00 | 1,079,737.21 | 0.00 | 1,079,737.21 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | M2 | 1,433 | 1,433 | 100 | 47 | | | |
| 2024M04-FAISMUN-013-CP | AP-FEB-M04-FAISMUN-013/2024 29/02/2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CRISANTO JACOBO ENTRE CALLE BAHIA DE GUAYMAS Y AVENIDA OCEANO PACIFICO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA. MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-012-AD | LA PEÑITA DE JALTEMBA | C | 08/04/24 | 06/06/24 | 1,020,179.52 | 0.00 | 1,020,179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,372.23 | 0.00 | 1,015,372.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,372.23 | 0.00 | 1,015,372.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | M2 | 706 | 706 | 100 | 100 | | | |
| 2024M04-FAISMUN-016-PR | AP-FEB-M04-FAISMUN-016/2024 29/02/2024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y SALIDA A TEQUILITA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO. MUNICIPIO DE COMPOSTELA. FAISMUN-URB-OP-2024-017-AD | FELIPE CARRILLO PUERTO | C | 25/04/2024 | 28/08/2024 | 574,799.60 | 0.00 | 574,799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,191.15 | 0.00 | 567,191.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,191.15 | 0.00 | 567,191.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | M2 | 410 | 410 | 100 | 100 | | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 11,817,912.04 | 0.00 | 11,817,912.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 11,817,912.04 | 0.00 | 11,817,912.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 11,817,912.04 | 0.00 | 11,817,912.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 11,928,935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 10,753,860.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 1,175,074.39 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | |



ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. GUSTAVO ALFONSO AYÓN AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 11 DE OCTUBRE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: 0218. URBANIZACIÓN (PARTIDA 61202)

NUM. DE HOJA 4 DE 4

| No. DE OBRA | No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO LOCALIDAD | MOD. EJEC. | FECHAS | | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION COMPROMETIDA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO) | | | | | | METAS PROG. | | METAS ALC. | | % AVANCE | | OBS | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------|-------|------------|------|----------|------|--------|------|------|------|------|--|
| | | | | | INICIO (D/M/A) | TERMINO (D/M/A) | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | TOTAL | FEDERAL DIRECTO | FAISMUN R33 | ESTATAL DIRECTO | MPAL | BENEF/ OTROS | U.M. | CANT. | CANT. | PIS. | FIN. | | | | | | | |
| 2024ND4-FAISMUN-009-PR | AP-FEB-ND4-FAISMUN-009/2024 29/02/2024 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, FAISMUN URB-OP-2024-009-I | PASO DE LAS PALMAS | C | 03/08/2024 | 31/08/2024 | 2,066,582.98 | 0.00 | 2,066,582.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M2 | 663.00 | 663 | 100 | 100 | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | 2,066,582.98 | 0.00 | 2,066,582.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUBTOTAL PARTIDA | | | | | | | 2,066,582.98 | 0.00 | 2,066,582.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 2,154,681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 26,757,520.35 | 0.00 | 26,757,520.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,778,152.31 | 0.00 | 26,776,152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 23,014,309.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 3,761,843.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. GUSTAVO ALFONSO AYÓN AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA