

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
2009/M04-F3-013-CP	02062	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Rehabilitación/Mantenimiento REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-013/2009 23/02/2009	C	13-Abr-09	18-Abr-09		391,496				391,496	
2009/M04-F3-029-CP	02063	ampliacion CRUCE DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE RIO COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-029/2009 20/04/2009	C	25-Abr-09	14-Jun-09		121,969				121,969	
<b>Suma de la Hoja</b>									513,465				513,465	
<b>Subtotal</b>									513,465				513,465	
<b>Total</b>									513,465				513,465	

**NCIEROS**  
**L DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**JRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 E JUNIO DE 2009

TRIMESTRAL:     X    

CIERRE:                     

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
385,150			385,150		6,346			6,346	98.38	100.00	ML PERSONAS JORNAL	396 500 605	396 500 605	
118,591			118,591		3,378			3,378	97.23	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 1500 189	1 1500 189	
503,741			503,741		9,724			9,724						
503,741			503,741		9,724			9,724						
503,741			503,741		9,724			9,724						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 03 DRENAJES Y LETRINAS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-027-CP	0308	RED DE DRENAJE PLUVIAL 03082 Rehabilitación o mantenimiento REHAB. DE CANAL PLUVIAL	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-027/2009 20/04/2009	C	1-Jun-09	20-Jun-09		270,969			270,969	
<b>Suma de la Hoja</b>									270,969			270,969	
<b>Subtotal</b>									270,969			270,969	
<b>Total</b>									270,969			270,969	

**NCIEROS**  
**L DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**JRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
**E JUNIO DE 2009**

TRIMESTRAL:     X    

CIERRE:                     

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
264,172			264,172		6,797			6,797	97.49	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 1000 419	1 1000 419	
264,172			264,172		6,797			6,797						
264,172			264,172		6,797			6,797						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-004-PR	0411	<b>CALLES Y CAMINOS</b> 0411102 concreto asfaltico REENCARPETAMIENTO EN CALLE DE INGRESO PRINCIPAL.	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F3-004/2009 09/02/2009	A				176,163			176,163	
2009/M04-F3-005-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN AV. CAMPO ESTRELLA EN LA COL. EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-005/2009 09/02/2009	A				365,723			365,723	
2009/M04-F3-006-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ZARAGOZA DE ROSALES A LEAL	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-006/2009 10/02/2009	A				260,579			260,579	
2009/M04-F3-007-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ROSALES DE ZARAGOZA A TIBURCIO GRANDE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-007/2009 10/02/2009	A				274,542			274,542	
2009/M04-F3-008-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA DE CALLE 6 A CALLE 8; EN CALLE 8 DE ALDAMA A HIDALGO Y EN CALLE 7 DE HIDALGO A ZARAGOZA EN LA COL. GUADALUPANA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-008/2009 16/02/2009	A				615,870			615,870	
2009/M04-F3-012-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO BLANCO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-012/2009 23/02/2009	A				329,505			329,505	
2009/M04-F3-010-CP	0411	EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-010/2009 23/02/2009	C	30-Mar-09	30-Abr-09		254,675			254,675	
2009/M04-F3-014-PR	0411	REENCARPETAMIENTO EN CAMINO DE ACCESO A CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F3-014/2009 23/02/2009	A				308,913			308,913	
2009/M04-F3-016-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 5 DE ALDAMA A CALOCA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-016/2009 01/04/2009	A				340,492			340,492	
2009/M04-F3-019-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA ENTRE INSURGENTES Y PANTEON	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F3-019/2009 01/04/2009	A				961,846			961,846	
2009/M04-F3-023-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GENERAL RUIZ EN LA COL. INFONAVIT	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-023/2009 01/04/2009	A				322,232			322,232	
<b>Suma de la Hoja</b>									4,210,540			4,210,540	
<b>Subtotal</b>									4,210,540			4,210,540	
<b>Total</b>													

**CIERROS**  
**MUNICIPIO DE COMPOSTELA**  
**PROYECTOS FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS**  
**PROYECTO SOCIAL MUNICIPAL**  
**ANEXO**  
**AL 2009**  
 JUNIO DE 2009

TRIMESTRAL:     X    

CIERRE:                     

HOJA 1 DE 2

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	175,517		175,517		646			646	99.63	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3654 1533 272	3654 1533 272	
	364,297		364,297		1,426			1,426	99.61	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3004 950 565	3004 950 565	
	259,566		259,566		1,013			1,013	99.61	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2200 5500 403	2200 5500 403	
	274,251		274,251		291			291	99.89	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1740.33 5500 424	1740.33 5500 424	
	613,401		613,401		2,469			2,469	99.60	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4778 4000 952	4778 4000 952	
	327,909		327,909		1,596			1,596	99.52	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	22000 7062 509	22000 7062 509	
	247,545		247,545		7,130			7,130	97.20	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2217.89 8000 177	2217.89 8000 177	
	169,166		169,166		139,747			139,747	54.76	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2300 831 478	2300 831 478	
	275,923		275,923		64,569			64,569	81.04	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2780 3800 526	2780 3800 526	
	955,400		955,400		6,446			6,446	99.33	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	6000 7062 1487	6000 7062 1487	
	319,981		319,981		2,251			2,251	99.30	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2518 3000 498	2518 3000 498	
	3,982,956		3,982,956		227,584			227,584						
	3,982,956		3,982,956		227,584			227,584						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-030-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLE LEANDRO VALLE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-030/2009 20/04/2009	C	2-Jun-09			156,787			156,787	
2009/M04-F3-031-PR	0411	EMPEDRADO DE CALLES	URSULO GALVAN	COP-MUN-04-F3-031/2009 20/04/2009	C			449,972				449,972	
2009/M04-F3-032-PR	0411	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLES	MESILLAS	COP-MUN-04-F3-032/2009 20/04/2009	A			135,758				135,758	
2009/M04-F3-033-PR	0411	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLES	VILLAMORELOS	COP-MUN-04-F3-032/2009 20/04/2009	A			90,045				90,045	
2009/M04-F3-034-PR	0411	REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES	ZAPOTAN	COP-MUN-04-F3-033/2009 01/07/2009	C			160,242				160,242	
2009/M04-F3-036-PR	0411	EMPEDRADO DE CALLE BENITO JUAREZ	PARANAL	COP-MUN-04-F3-035/2009 06/07/2009	C			138,349				138,349	
2009/M04-F3-037-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-036/2009 06/07/2009	C			352,146				352,146	
2009/M04-F3-038-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-037/2009 06/07/2009	C			129,515				129,515	
2009/M04-F3-042-CP	0411	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE COLON DE OCEANO PACIFICO A GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO DE MEXICO DE COLON A VASCO DA GAMA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-041/2009 06/07/2009	C			771,254				771,254	
2009/M04-F3-045-CP	0411	EMPEDRADO EN VARIAS CALLES MAZATLAN Y BENITO JUAREZ	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-044/2009 06/07/2009	C			170,997				170,997	
<b>Suma de la Hoja</b>									2,555,065	0		2,555,065	
<b>Subtotal</b>									2,555,065	0		2,555,065	
<b>Total</b>													

**NCIEROS**  
**L DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**JRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 E JUNIO DE 2009

TRIMESTRAL:     X    

CIERRE: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 2 DE 2

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
				DIRECTA	RAMO 33									
91,391			91,391		65,396			65,396	58.29	100.00	M2 PERSONAS	868 25	868 25	
357,651			357,651		92,321			92,321	79.48	90.00	JORNAL	121 3700	121 1500	
			0		135,758			135,758	0.00	0.00	M2 PERSONAS	290 462	290 1500	
			0		90,045			90,045	0.00	0.00	JORNAL	94 307	94 1500	
			0		160,242			160,242	0.00	0.00	M3 PERSONAS	6 1429.14	6 600	
			0		138,349			138,349	0.00	0.00	JORNAL	111 1032.24	111 50	
			0		352,146			352,146	0.00	0.00	M2 PERSONAS	272 3109.94	272 200	
			0		129,515			129,515	0.00	0.00	JORNAL	100 1130.87	100 150	
			0		771,254			771,254	0.00	0.00	M2 PERSONAS	1192 3450	1192 750	
			0		170,997			170,997	0.00	0.00	JORNAL	132 1499.62	132 150	
449,042	0		449,042		2,106,023			2,106,023						
449,042	0		449,042		2,106,023			2,106,023						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO



MENSUAL: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-009-PR	0412	<b>PUNTES PEATONALES O VEHICULARES</b> 04121 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO "EL MAMEY GRANDE DE ARRIBA"	MAMEY GRANDE	COP-MUN-04-F3-009/2009 COP-MUN-04-F3-026/2009 16/02/2009 15/04/2009	C	25-Mar-09	28-May-09	297,236		24,000		321,236	
2009/M04-F3-017-PR	0412	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	MIRAVALLS	COP-MUN-04-F3-017/2009 01/04/2009	C	23-Abr-09	31-May-09	236,762				236,762	
2009/M04-F3-020-PR	0412	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE JALTEPEC	JALTEPEC	COP-MUN-04-F3-020/2009 01/04/2009	C	29-Abr-09	13-Jun-09	248,990				248,990	
2009/M04-F3-028-PR	0412	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04-F3-028/2009 20/04/2009	C	1-Jun-09	20-Jun-09	165,056				165,056	
		<b>OTROS</b>											
2009/M04-F3-003-PR	0440	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	MAZATAN	COP-MUN-04-F3-003/2009 09/02/2009	C	1-May-09	1-Jun-09	631,071				631,071	
2009/M04-F3-018-PR	0440	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOL DE JALTEPEC	JALTEPEC	COP-MUN-04-F3-018/2009 01/04/2009	A	3-Abr-09	22-Abr-09	60,883				60,883	
2009/M04-F3-021-PR	0440	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE VIZCARRA	VIZCARRA	COP-MUN-04-F3-021/2009 01/04/2009	C	29-Abr-09	30-Jun-09	229,119				229,119	
2009/M04-F3-022-PR	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA	REFILION	COP-MUN-04-F3-022/2009 01/04/2009	C	1-May-09	1-Jun-09	118,700				118,700	
<b>Suma de la Hoja</b>									1,987,817	24,000		2,011,817	
<b>Subtotal</b>									1,987,817	24,000		2,011,817	
<b>Total</b>									8,753,422	24,000		8,777,422	

**NCIEROS**  
**DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**JRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 E JUNIO DE 2009

TRIMESTRAL:     X    

CIERRE: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
295,839	24,000		319,839		1,397			1,397	99.57	100.00	OBRA	1	1	
											PERSONAS	350	350	
											JORNAL	419	419	
227,437			227,437		9,325			9,325	96.06	100.00	OBRA	1	1	
											PERSONAS	607	607	
											JORNAL	366	366	
246,801			246,801		2,189			2,189	99.12	100.00	OBRA	1	1	
											PERSONAS	100	100	
											JORNAL	80	80	
158,312			158,312		6,744			6,744	95.91	100.00	OBRA	1	1	
											PERSONAS	386	386	
											JORNAL	255	255	
625,442			625,442		5,629			5,629	99.11	100.00	M2	2680	2680	
											PERSONAS	5000	5000	
											JORNAL	968	968	
59,555			59,555		1,328			1,328	97.82	100.00	OBRA	1	1	
											PERSONAS	100	100	
											JORNAL	18	18	
226,193			226,193		2,926			2,926	98.72	100.00	OBRA	1	1	
											PERSONAS	400	400	
											JORNAL	70	70	
116,306			116,306		2,394			2,394	97.98	100.00	M2	120	120	
											PERSONAS	5000	5000	
											JORNAL	180	180	
1,955,885	24,000		1,979,885		31,932			31,932						
1,955,885	24,000		1,979,885		31,932			31,932						
6,387,883	24,000		6,411,883		2,365,539			2,365,539						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 11 GASTOS DE INDIRECTOS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-001-CP	1140	OTROS GASTOS DE INDIRECTOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-001/2009 09/02/2009	A	15-Feb-09			468,915			468,915	
<b>Suma de la Hoja</b>									468,915			468,915	
<b>Subtotal</b>									468,915			468,915	
<b>Total</b>									468,915			468,915	

**FINANCIEROS**  
**MUNICIPIO DE COMPOSTELA**  
**COMUNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL**  
**PERIODO**  
**HASTA JUNIO DEL 2009**

TRIMESTRAL:       X      

CIERRE: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
234,000			234,000		234,915			234,915	49.90	50.00	INFORME PERSONAS	1 8		
234,000			234,000		234,915			234,915						
234,000			234,000		234,915			234,915						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 12 PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-002-CP	1238	GESTION Y ADMINISTRACION 1239 Servicios MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAPACITACION	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-002/2009 09/02/2009	A	15-Abr-09			112,700			112,700	
<b>Suma de la Hoja</b>									112,700			112,700	
<b>Subtotal</b>									112,700			112,700	
<b>Total</b>									112,700			112,700	

**NCIEROS**  
**LA DE COMPOSTELA**  
**UNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ANEXO**  
**AL 2009**  
 HASTA JUNIO DE 2009

TRIMESTRAL:     X    

CIERRE: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
8,978			8,978		103,722			103,722	7.97	80.00	LOTE PERSONAS	1 10		
8,978			8,978		103,722			103,722						
8,978			8,978		103,722			103,722						
8,978			8,978		103,722			103,722						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-011-PR	0931	<b>CAMINOS RURALES</b> 09312REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS	OTATES Y CANTARRANAS (ANEXO PLAYA LAS TORTUGAS)	COP-MUN-04-F3-011/2009 23/02/2009	A	13-Abr-09	1-Abr-09		61,531			61,531	
2009/M04-F3-024-PR	0931	EMPEDRADO Y REEMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS		CUMBRES DE HUICICILA	COP-MUN-04-F3-024/2009 13/04/2009	C	4-May-09	4-Jun-09		353,111			353,111
<b>Suma de la Hoja</b>									414,642			414,642	
<b>Subtotal</b>									414,642			414,642	
<b>Total</b>									414,642			414,642	

**FINANCIEROS**  
**MUNICIPIO DE COMPOSTELA**  
**COMUNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ANEXO**  
**AL 2009**  
 HASTA JUNIO DE 2009

TRIMESTRAL:       X      

CIERRE:                     

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	61,531		61,531		0			0	100.00	100.00	KM PERSONAS JORNAL	8 250 95	8 250 95	
	268,827		268,827		84,284			84,284	76.13	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3195 495 246	3195 495 246	
330,358			330,358		84,284			84,284						
330,358			330,358		84,284			84,284						
330,358			330,358		84,284			84,284						



**INSTANCIA EJECUTORA**

**MENSUAL:** \_\_\_\_\_

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS  
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTADO  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE**

**ANCIEROS**  
**L DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**JRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
E JUNIO DE 2009

TRIMESTRAL:     X    

CIERRE: \_\_\_\_\_

**LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**