

MENSUAL: _____

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-013-CP	02062	REHABILITACION/MANTENIMIENTO REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-013/2009 23/02/2009	C				391,496			391,496	
Suma de la Hoja									391,496	0		391,496	
Subtotal									391,496	0		391,496	
Total									391,496	0		391,496	

FINANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
PROYECTOS FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO
AGOSTO 2009
 15 DE MARZO DE 2009

TRIMESTRAL: X

CIERRE:

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.		
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33								BENEF.	
0	0		0		391,496	0	391,496	0.00	0.00	ML PERSONAS JORNAL	396 500 605			
0	0		0		391,496	0	391,496							
0	0		0		391,496	0	391,496							

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-004-PR	0411	CALLES Y CAMINOS 0411102 concreto asfaltico REENCARPETAMIENTO EN CALLE DE INGRESO PRINCIPAL.	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F3-004/2009 09/02/2009	A				176,163			176,163	
2009/M04-F3-005-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN AV. CAMPO ESTRELLA EN LA COL. EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-005/2009 09/02/2009	A				365,723			365,723	
2009/M04-F3-006-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ZARAGOZA DE ROSALES A LEAL	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-006/2009 10/02/2009	A				260,579			260,579	
2009/M04-F3-007-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ROSALES DE ZARAGOZA A TIBURCIO GRANDE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-007/2009 10/02/2009	A				274,542			274,542	
2009/M04-F3-008-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA DE CALLE 6 A CALLE 8; EN CALLE 8 DE ALDAMA A HIDALGO Y EN CALLE 7 DE HIDALGO A ZARAGOZA EN LA COL. GUADALUPANA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-008/2009 16/02/2009	A				615,870			615,870	
2009/M04-F3-012-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO BLANCO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-012/2009 23/02/2009	A				329,505			329,505	
2009/M04-F3-010-CP	0411	CALLES Y CAMINOS 0411103 Adoquinamiento o Empedrado EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-010/2009 23/02/2009	C				254,675			254,675	
2009/M04-F3-014-CP	0411	REENCARPETAMIENTO EN CAMINO DE ACCESO A CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F3-014/2009 23/02/2009	A				308,913			308,913	
2009/M04-F3-009-CP	0412	PUNTES PEATONALES O VEHICULARES 04121 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO "EL MAMEY GRANDE DE ARRIBA"	MAMEY GRANDE	COP-MUN-04-F3-009/2009 16/02/2009	C				270,992			270,992	
Suma de la Hoja									2,856,962	0		2,856,962	
Subtotal									2,856,962	0		2,856,962	
Total													

CIERROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
COMUNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO N.º 1
TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTRE
DEL 2009
FECHA: MARZO DE 2009

TRIMESTRAL: X

CIERRE:

HOJA 1 DE 2

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROJ.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
175,517	0		175,517		646	0		646	99.63	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3654 1533 272	3654 1533 272	
200,859	0		200,859		164,864	0		164,864	54.92	80.00	M2 PERSONAS JORNAL	3004 950 565		
259,566	0		259,566		1,013	0		1,013	99.61	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2200 5500 403	2200 5500 403	
274,251	0		274,251		291	0		291	99.89	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1740.33 5500 424	1740.33 5500 424	
613,401	0		613,401		2,469	0		2,469	99.60	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4778 4000 952	4778 4000 952	
0	0		0		329,505	0		329,505	0.00	0.00	M2 PERSONAS JORNAL	22000 7062 479		
0	0		0		254,675	0		254,675	0.00	0.00	M2 PERSONAS JORNAL	2460.75 8000 193		
0	0		0		308,913	0		308,913	0.00	0.00	M2 PERSONAS JORNAL	2300 831 478		
79,993	0		79,993		190,999	0		190,999	29.52	0.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 350 419		
1,603,587	0		1,603,587		1,253,375	0		1,253,375						
1,603,587	0		1,603,587		1,253,375	0		1,253,375						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				MUNICIPAL DIRECTA	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)		TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33				
2009/M04-F3-003-PR	0440	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	MAZATAN	COP-MUN-04-F3-003/2009 09/02/2009	C				631,071			631,071	
Suma de la Hoja									631,071	0		631,071	
Subtotal									631,071	0		631,071	
Total									3,488,033	0		3,488,033	

FINANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
COMUNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO
AL 2009
FECHA: MARZO DE 2009

TRIMESTRAL: X

CIERRE:

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 2 DE 2

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CAPITAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
187,931			187,931		443,140	0		443,140	29.78	40.00	M2 PERSONAS JORNAL	2680 5000 968		
187,931	0		187,931		443,140	0		443,140						
1,791,518	0		1,791,518		1,696,515	0		1,696,515						

MENSUAL: _____

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 11 GASTOS DE INDIRECTOS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-001-CP	1140	OTROS GASTOS DE INDIRECTOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-001/2009 09/02/2009	A				468,915			468,915	
Suma de la Hoja									468,915	0		468,915	
Subtotal									468,915	0		468,915	
Total									468,915	0		468,915	

FINANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
COMUNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO
ANUAL 2009
FECHA: MARZO DE 2009

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____
 LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
117,000	0		117,000		351,915	0		351,915	24.95	25.00	INFORME PERSONAS	1 8		
117,000	0		117,000		351,915	0		351,915						
117,000	0		117,000		351,915	0		351,915						

MENSUAL: _____

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 12 PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-002-CP	1238	GESTION Y ADMINISTRACION 1239 Servicios MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAPACITACION	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-002/2009 09/02/2009	A				112,700			112,700	
Suma de la Hoja									112,700	0		112,700	
Subtotal									112,700	0		112,700	
Total									112,700	0		112,700	

NCIEROS
DE COMPOSTELA
ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
JRA SOCIAL MUNICIPAL
RIT
AL 2009
 : MARZO DE 2009

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
0	0		0		112,700	0		112,700	0.00	0.00	LOTE PERSONAS	1 10		
0	0		0		112,700	0		112,700						
0	0		0		112,700	0		112,700						

MENSUAL: _____

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
2009/M04-F3-011-PR	09312	REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	PLAYA TORTUGAS	COP-MUN-04-F3-011/2009 23/02/2009	A				61,531				61,531	
Suma de la Hoja									61,531	0		61,531		
Subtotal									61,531	0		61,531		
Total									61,531	0		61,531		

INSTANCIA EJECUTORA

FINANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
COMUNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO
AL 2009
PERIODO: MARZO DE 2009

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
61,531	0		61,531		0	0		100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	10229 250 95	10229 250 95	
61,531	0		61,531		0	0							
61,531	0		61,531		0	0							
61,531	0		61,531		0	0							

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

MENSUAL: _____

FINANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ASOCIACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ASOCIACION SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO
AL 2009
HASTA: MARZO DE 2009
TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN