

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000401890819	01	<p style="text-align: center;"><b>URBANA</b> b) Ampliación</p> AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. MAGISTERIAL	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F3-021/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	19-Feb-08	29-Mar-08		160,879	12,000		172,879
18000400010733	02	<p style="text-align: center;"><b>AMPLIACION.</b></p> AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-001/2008 01/01/2008	C				100	0		100
18000401320841	03	<p style="text-align: center;"><b>CONSTRUCCION</b></p> CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	LAS PIEDRAS	COP-MUN-04-F3-043/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 24/04/200828/11/08	C	12-May-08	14-Jun-08		75,641	0		75,641
<b>Suma de la Hoja</b>									236,620	12,000		248,620
<b>Subtotal</b>									236,620	12,000		248,620
<b>Total</b>									236,620	12,000		248,620

**SICOS Y FINANCIEROS**  
**STITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**ERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	160,703	12,000		172,703		176	0		176	99.90	100.00	METOS RED PERSONAS	1359 300 118	1359 300 118	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$176
	0	0		0		100	0		100	0.00	0.00				EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$100
	75,512	0		75,512		129	0		129	99.83	100.00	GALERIA F. PERSOAS JORNAL	1 200 120	1 200 120	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$129
	236,215	12,000		248,215		405	0		405						
	236,215	12,000		248,215		405	0		405						
	236,215	12,000		248,215		405	0		405						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000401860831	01	<b>AMPLIACION</b> AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. TEPEYAC 2DA. ETAPA	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-033/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 06/02/2008 28/11/08	C	3-Feb-08	4-Mar-08		139,228	0		139,228
18000401280833	01	<b>REHABILITACION</b> ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CARCAMO EN COL PARAISO ESCONDIDO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-035/2008 01/04/2008	A	24-Abr-08	10-Sep-08		135,468	0		135,468
18000401540818	01	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CARCAMO	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F3-020/2008 01/02/2008	A	1-Feb-08	24-Abr-08		52,912	0		52,912
18000400840836	02	<b>CONSTRUCCION</b> ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE DESAGUE DE CALLE PRINCIPAL EN JALTEPEC	JALTEPEC	COP-MUN-04-F3-038/2008 21/04/2008	A	24-Abr-08	10-Sep-08		10,405	0		10,405
<b>Suma de la Hoja</b>									338,013	0		338,013
<b>Subtotal</b>									338,013	0		338,013
<b>Total</b>									338,013	0		338,013

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	139,098			139,098		130	0		130	99.91	100.00	SISTEMA PERSONAS JORNAL	1 60 104	1 60 104	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$130
	135,468			135,468		0	0		0	100.00	100.00	C.BOMBEO PERSONAS	1 300	1 300	
	52,912			52,912		0	0		0	100.00	100.00	C.BOMBEO PERSONAS	1 900	1 900	
	10,040			10,040		365	0		365	96.49	100.00	METROS PERSONAS JORNAL	16 8 5	16 8 5	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$365
	337,518	0		337,518		495	0		495						
	337,518	0		337,518		495	0		495						
	337,518	0		337,518		495	0		495						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000401120805	02	EMPEDRADO Y ADOQ. DE CALLES EMPEDRADO DE CALLE HIDALGO DE EL MONTEON	MONTEON	COP-MUN-04-F3-005/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 02/01/2008 28/11/08	C	2-Abr-08	2-May-08	646,023		42,000		688,023
18000400010807	02	REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-007/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 02/01/2008 28/11/08	C	2-Abr-08	2-May-08	632,014		0		632,014
18000400010824	02	EMPEDRADO DE CALLE GRAL. RUIZ EN COL. INFONAVIT	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-026/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	30-May-08	30-Jun-08	130,740		0		130,740
18000401280847	02	EMPEDRADO DE CALLEJON SALINA CRUZ Y ESTERO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-052/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/07/2008 28/11/08	C	1-Jul-08	14-Sep-08	103,740		0		105,601
18000400010849	02	EMPEDRADO DE CALLE ROBLE EN COL. DEL BOSQUE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-054/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/07/2008 28/11/08	C	30-Jun-08	15-Oct-08	160,542		0		160,542
18000400010850	02	EMPEDRADO DE CALLE PROL. MORENO FRENTE AL CAM No.6	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-055/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/07/2008 28/11/08	C	30-Jun-08	15-Oct-08	113,600		0		113,600
18000401860851	02	EMPEDRADO DE CALLES MORENO, VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA ENTRE NAYARIT Y MEXICO	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-056A/2008 18/09/2008	C	18-Sep-08	31-Dic-08	431,699		32,135		463,834
18000401280852	02	EMPEDRADO DE CALLE LERDO DE TEJADA, EDEN Y VENEZUELA EN LA COL. PARAISO ESCONDIDO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-057/2008 18/09/2008	C	18-Sep-08	31-Dic-08	799,165		55,000		854,165
18000400400852A	02	REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES	FELIPE CARRILLO	COP-MUN-04-F3-059/2008 15/10/2008	C	15-Oct-08	31-Dic-08	146,163		0		146,163
18000401860853	02	REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES DEL CENTRO	PUERTO LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-060/2008 27/10/2008	C	27-Oct-08	31-Dic-08	253,199		0		253,199
18000401910854	02	REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES DEL CENTRO	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F3-061/2008 27/10/2008	C	27-Oct-08	31-Dic-08	302,036		0		302,036
18000400360857	02	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	CANDIDO SALAZAR	COP-MUN-04-F3-064/2008 03/11/2008	C	3-Nov-08	31-Dic-08	77,740		0		77,740
<b>Suma de la Hoja</b>									3,796,661	129,135		3,927,657
<b>Subtotal</b>									3,796,661	129,135		3,927,657
<b>Total</b>												

**SICOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 1 DE 2

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	645,480	42,000		687,480		543	0		543	99.92	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4141.14 260 280	4141.14 260 280	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$543
	631,077			631,077		937	0		937	99.85	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	5920 3500 1019	5920 3500 1019	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$937
	130,586			130,586		154	0		154	99.88	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1225 20 209	1225 20 209	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$154
	103,306			103,306		434	0		434	97.83	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1225 20 209	1225 20 209	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$434
	160,328			160,328		214	0		214	99.87	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1504 35 257	1504 35 257	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$214
	113,361			113,361		239	0		239	99.79	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1063.41 15 181	1063.41 15 181	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$239
	423,433	32,135		455,568		8,266	0		8,266	98.22	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4256.57 1500 333	4256.57 1500 333	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$8,266
	791,392	55,000		846,392		7,773	0		7,773	99.09	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	7593.05 2500 594	7593.05 2500 594	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$7,773
	143,518			143,518		2,645	0		2,645	98.19	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1313 2300 226	1313 2300 226	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$2,645
	253,169			253,169		30	0		30	99.99	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2244 5000 391	2244 5000 391	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$30
	302,036			302,036		0	0		0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2680 5000 467	2680 5000 467	
	77,517			77,517		223	0		223	99.71	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	338 300 120	338 300 120	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$223
	3,775,203	129,135		3,904,338		21,458	0		21,458						
	3,775,203	129,135		3,904,338		21,458	0		21,458						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000400010856	03	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b> RAMPA PARA MINUSVALIDOS, VARIAS CALLES	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-063/2008 03/11/2008	A	3-Nov-08	31-Dic-08		24,500			24,500
18000400010809	04	<b>CONSTR. Y REMOD. DE PLAZAS CIVICAS, JARDINES Y PANTEONES</b> ILUMINACION Y REHABILITACION DE ANDADOR DE AV. EMILIANO ZAPATA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-009/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 02/01/2008 28/11/08	C	1-Feb-08	14-Sep-08		1,789,922	0		1,789,922
18000400010714	06	<b>CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES</b> b) Pasos vehiculares AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-001/2008 02/01/2008	C				100	0		100
18000401280855	06	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN COL. PARAISO ESCONDIDO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-062/2008 27/10/2008	C	27-Oct-08	31-Dic-08		138,419	0		138,419
<b>Suma de la Hoja</b>									1,952,941	0		1,952,941
<b>Subtotal</b>									1,952,941	0		1,952,941
<b>Total</b>									5,749,602	129,135		5,880,598

**SICOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 1 DE 2

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	24,140			24,140		360	0		360	98.53	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	23 500 37	23 500 37	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$360
	1,788,515			1,788,515		1,407	0		1,407	99.92	100.00	PLAZA PERSONAS JORNAL	1 5000 2000	1 5000 2000	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$1,407
	0			0		100	0		100	0.00	0.00				EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$100
	137,859			137,859		560	0		560	99.60	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	154 5000 214	154 5000 214	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$560
	1,950,514	0		1,950,514		2,426	0		2,426						
	1,950,514	0		1,950,514		2,426	0		2,426						
	5,725,717	129,135		5,854,852		23,884	0		23,884						



MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000400010733A	04 b	DEUDA PUBLICA b) Deudas a contratistas PAGO DE DEUDA DE LA OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-015 /2008 03/01/2008	A	1-Feb-08	14-Abr-08		156,425	0		156,425
18000400010812	04 b	PAGO DE DEUDA DE LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-014 /2008 03/01/2008	A	1-Feb-08	14-Abr-08		222,926	0		222,926
<b>Suma de la Hoja</b>									379,351	0		379,351
<b>Subtotal</b>									379,351	0		379,351
<b>Subtotal</b>									379,351	0		379,351

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**CI: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 1 DE 2

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	155,200	0		155,200		1,225	0		1,225	99.22	100.00	ACCION	1.00	1.00	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$1,225
	221,181	0		221,181		1,745	0		1,745	99.22	100.00	ACCION	1.00	1.00	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$1,745
	376,381	0		376,381		2,970	0		2,970						
	376,381	0		376,381		2,970	0		2,970						
	376,381	0		376,381		2,970	0		2,970						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION EN LAS COLONIAS POPULARES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000400010817	02	ASFALTO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-018/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 07/01/2007 28/11/08	C	10-Mar-08	14-Mar-08		512,697	0		512,697
<b>Suma de la Hoja</b>									512,697	0		512,697
<b>Subtotal</b>									512,697	0		512,697
<b>Total</b>									512,697	0		512,697

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:     X    

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	512,194	0		512,194		503	0		503	99.90	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2624.60 40 800	2624.60 40 800	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$503
	512,194	0		512,194		503	0		503						
	512,194	0		512,194		503	0		503						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000401280828	01 a)	<b>URBANA</b> a) Construcción INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SIERRA LINDA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-030/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2007 28/11/08	C	3-Mar-08	15-May-08		623,482	57,600		681,082
18000400010845	01 b)	b) Ampliación AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. LEAL	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-050/2008 01/07/2007	A	1-Jul-08	1-Ago-08		12,426	3,107		15,533
<b>Suma de la Hoja</b>									635,908	60,707		696,615
<b>Subtotal</b>									635,908	60,707		696,615
<b>Total</b>									635,908	60,707		696,615

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

**LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	622,958	57,600		680,558		524	0		524	99.92	100.00	POSTE PERSONAS JORNAL	15 100 150	15 100 150	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$524
	12,426	3,107		15,533		0	0	0	0	100.00	100.00	KM PERSONAS JORNAL	20 10	0.11 10	
	635,384	60,707		696,091		524	0		524						
	635,384	60,707		696,091		524	0		524						
	635,384	60,707		696,091		524	0		524						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: **SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000400010834	01*	<b>REHABILITACION</b> <b>b) Primaria</b> ADQUISICION DE PUERTAS EN ESC. PRIM. MANUEL DURAN CARDENAS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-036/2008 21/04/2008	A	6-May-08	14-Sep-08		25,500	0		25,500
1800040010742	b) 01	<b>c) Secundaria</b> REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SEC. FED. "RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS"	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-001/2008 COP-MUN-04-F3-010/2008 02/01/2008 03/01/2008	C	1-Feb-08	14-Sep-08		217,603	0		217,603
18000400010813	c 02	<b>CONSTRUCCION.</b> <b>A) Preescolar</b> CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. BENITO JUAREZ DEL EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-013/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 03/01/2008 28/11/08	C	1-Feb-08	14-Sep-08		161,598	10,000		171,598
18000400830848	a) 02	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F3-053/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/07/2008 28/11/08	C	1-Jul-09	14-Sep-08		72,366	0		72,366
18000401860837	b) 02	<b>b) Primaria</b> CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-039/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 24/04/2008 28/11/08	C	24-Abr-08	14-Sep-08		226,085	18,292		244,377
<b>Suma de la Hoja</b>									703,152	28,292		731,444
<b>Subtotal</b>									703,152	28,292		731,444

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:     X    

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	25,500	0		25,500		0	0		0	100.00	100.00	AULAS ALUMNOS	8 200	8 200	
	217,503	0		217,503		100	0		100	99.95	100.00				EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$100
	161,284	10,000		171,284		314	0		314	99.82	100.00	ANEXO ALUMNOS JORNAL	1 30 100	1 30 100	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$314
	71,917	0		71,917		449	0		449	99.38	100.00	OBRA ALUMNOS JORNAL	1 60 121	1 60 121	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$449
	225,580	0		225,580		505	18,292		18,797	92.31	100.00	OBRAS ALUMNOS JORNAL	1 360 389	1 360 389	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$505, BENEFICIARIOS 18,292 NO FUE REQUERIDO.
	701,784	10,000		711,784		1,368	18,292		19,660						
	701,784	10,000		711,784		1,368	18,292		19,660						



MENSUAL:			
Total	703,152	28,292	731,444

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: TE APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000401920835	02	<b>APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS</b> ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	ZAPOTAN	COP-MUN-04-F3-037/2008 21/04/2008	A	6-May-08	30-May-08		10,000	500		10,500
18000400890844	02	DESAZOLVE DE REPRESA	JUAN ESCUTIA	COP-MUN-04-F3-049/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/07/2008 28/11/08	A	1-Jul-09	14-Sep-08		49,125	0		49,125
<b>Suma de la Hoja</b>									59,125	500		59,625
<b>Subtotal</b>									59,125	500		59,625
<b>Total</b>									59,125	500	0	59,625

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**REESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL:

CIERRE: X

701,784	10,000	711,784	1,368	18,292	19,660
---------	--------	---------	-------	--------	--------

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	10,000	500		10,500		0	0		0	100.00	100.00	EQUIPO PROD.	1 10	1 10	
	48,650	0		48,650		475	0		475	99.03	100.00	JAGUEY PRODUCT. JORNAL	1 10 26	1 10 26	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$475
	58,650	500		59,150		475	0		475						
	58,650	500		59,150		475	0		475						
0	58,650	500	0	59,150	0	475	0	0	475						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000401280846	01	<b>REHABILITACION</b> REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COL. PARAISO ESCONDIDO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-051/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/07/2008 28/11/08	C	1-Ago-08	1-Sep-08		72,403	0		72,403
18000400830811	03	<b>CONSTRUCCION</b> CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CAMPO DE FUTBOL EN IXTAPA	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F3-012/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 03/01/2008 28/11/08	C	25-Feb-08	31-Mar-08		485,515	39,000		524,515
18000400010822	03	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO Y JUEGOS INFANTILES EN COL. 21 DE SEPTIEMBRE	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F3-024/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	25-Feb-08	31-Mar-08		96,464			96,464
<b>Suma de la Hoja</b>									654,382	39,000		693,382
<b>Subtotal</b>									654,382	39,000		693,382
<b>Total</b>									654,382	39,000		693,382

**SICOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	72,184	0		72,184		219	0		219	99.70	100.00	CANCHA PERSONAS JORNAL	1 200 120	1 200 120	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$219
	484,979	39,000		523,979		536	0		536	99.90	100.00	CANCHA PERSONAS JORNAL	1 600 215	1 600 215	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$536
	96,197	0		96,197		267	0		267	99.72	100.00	U.D. PERSONAS JORNAL	1 100 75	1 100 75	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$267
	653,360	39,000		692,360		1,022	0		1,022						
	653,360	39,000		692,360		1,022	0		1,022						
	653,360	39,000		692,360		1,022	0		1,022						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

**PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000400010716	06 a)	06 DESARROLLO COMUNITARIO a) Construccion CONSTRUCCION DE CLUB PARA DIABETICOS E HIPERTENSOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-001/2008 COP-MUN-04-F3-002/2008 02/01/2008 02/01/2008	C	1-Feb-08	14-Sep-08		970,845	0		970,845
18000403250804	06 a)	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CASA DE ASAMBLEA) DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	COP-MUN-04-F3-004/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 02/01/2008 28/11/08	C	25-Feb-08	31-Dic-08		639,809	161,200		801,009
18000401860810	06 a)	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN LIENZO CHARRO	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-011/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 03/01/2008 28/11/08	C	4-Feb-08	4-Mar-08		309,112	24,742		333,854
18000400990814	06 a)	CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE 3RA. EDAD "PASO DE LAS PALMAS"	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04-F3-016/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 07/01/2008 28/11/08	C	10-Mar-08	10-Jun-08		528,308	0		528,308
18000400010815	06 a)	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	MAMEY GRANDE DE ARRIBA	COP-MUN-04-F3-017/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 07/01/2008 28/11/08	C	4-Feb-08	30-Mar-08		299,729	26,000		325,729
18000402320820	06 a)	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD EN VILLAMORELOS	VILLAMORELOS	COP-MUN-04-F3-022/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	5-Mar-08	30-May-08		542,254	50,000		592,254
18000401910832	06 a)	TERMINACION DE CASA DE 3RA. EDAD DE ZACUALPAN	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F3-034/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/04/2008 28/11/08	A	5-Abr-08	14-Sep-08		326,800	0		326,800
18000401540816	06 b)	06 DESARROLLO COMUNITARIO b)Rehabilitación REHABILITACIÓN DE SALON DEL COMISARIADO EJIDAL DE MIRAVALLS	MIRAVALLS	COP-MUN-04-F3-019/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	25-Feb-08	31-Mar-08		370,268	24,000		394,268
18000401280827	06 b)	DEMOLICION DE CLINICA DE CENTRO DE SALUD EN LA PEÑITA DE JALTEMBA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-029/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	25-Feb-08	31-Mar-08		70,336	0		70,336
18000401280840	06 b)	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURERO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-042/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 24/04/2008 28/11/08	C	5-Abr-08	14-Sep-08		146,694	0		146,694
<b>Suma de la Hoja</b>									4,204,155	285,942		4,490,097

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	970,200	0		970,200		645	0		645	99.93	100.00				OBRA REFRENDADA, EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$645
	639,465	143,000		782,465		344	18,200		18,544	97.68	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 90 325	1 90 325	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$344, BENEF. 18,200 NO FUERON REQUERIDAS
	308,746	24,742		333,488		367	0		367	99.89	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 210 527	1 210 527	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$367
	527,785	0		527,785		523	0		523	99.90	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 50 828	1 50 828	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$523
	299,129	26,000		325,129		600	0		600	99.82	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 180 570	1 180 570	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$600
	542,113	50,000		592,113		141	0		141	99.98	100.00	ACCION PERSONAS JORNAL	1 150 417	1 150 417	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$141
	325,000	0		325,000		1,800	0		1,800	99.45	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 90 121	1 90 121	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$1,800
	370,123	24,000		394,123		145	0		145	99.96	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 90 160	1 90 160	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$145
	69,948	0		69,948		388	0		388	99.45	100.00	LOTE PERSONAS JORNAL	1 15000 100	1 15000 100	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$388
	146,433	0		146,433		261	0		261	99.82	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 10000 170	1 10000 170	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$261
	4,198,941	267,742		4,466,683		5,214	18,200		23,414						

MENSUAL:

Subtotal	4,204,155	285,942	4,490,097
Total	4,204,155	285,942	4,490,097

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000400010803	02	02 ADMINISTRACION GASTOS DE INDIRECTOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-003/2008 02/01/2008	A	1-Feb-08	31-Dic-08		447,010	0		447,010
Suma de la Hoja									447,010	0		447,010
Subtotal									447,010	0		447,010
Total									447,010	0		447,010

**CONTABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**CONTABILIDAD PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**CONTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL:

CIERRE: X

	4,198,941	267,742	4,466,683	5,214	18,200	23,414	
	4,198,941	267,742	4,466,683	5,214	18,200	23,414	

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZA- DAS PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	446,400	0		446,400		610	0		610	99.86	100.00	INFORME PERSONAS	1 8	1 8	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$610
	446,400	0		446,400		610	0		610						
	446,400	0		446,400		610	0		610						



MENSUAL: \_\_\_\_\_

**INSTANCIA EJECUTORA**

**PROGRAMA: UB CAMINOS RURALES**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000401830806	01 a)	<b>RECONSTRUCCION</b> EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	EL TONINO	COP-MUN-04-F3-006/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 02/01/2008 28/11/08	C	21-Ene-08	21-Feb-08		547,508	32,500		580,008
18000401540821	01 a)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS TRUCHAS	LAS TRUCHAS	COP-MUN-04-F3-023/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	25-Feb-08	31-Mar-08		99,251	106,751		206,002
18000401860826	01 a)	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EL PALMOSO	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-028/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 01/02/2008 28/11/08	C	25-Feb-08	31-Mar-08		117,613	0		117,613
18000401100030	01 a)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN ZONA MIRAVALLS	MIRAVALLS	COP-MUN-04-F3-032/2008 COP-MUN-04-F3-056/2008 06/02/2008 28/11/08	C	31-Mar-08	4-Abr-08		87,474	89,474		176,948
<b>Suma de la Hoja</b>									851,846	228,725		1,080,571
<b>Subtotal</b>									851,846	228,725		1,080,571
<b>Total</b>									851,846	228,725		1,080,571

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:     X    

**LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZA- DAS PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	547,015	32,500		579,515		493	0		493	99.92	100.00	KM PERSONAS JORNAL	5353 155 914	5353 155 914	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$493
	99,206	99,901		199,106		45	6,850		6,896	96.65	100.00	KM PERSONAS JORNAL	25 300 140		EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$45, BENEFICIARIO 6,850 NO SE REQUIRIERON
	117,448	0		117,448		165	0		165	99.86	100.00	KM PERSONAS JORNAL	2.40 45 60	2.40 45 60	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$165
	87,474	88,147		175,621		0	1,327		1,327	99.25	100.00	KM PERSONAS JORNAL	20 300 300	20 300 300	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, BENEFICIARIO 1,327 NO SE REQUIRIERON
	851,143	220,548		1,071,691		703	8,177		8,880						
	851,143	220,548		1,071,691		703	8,177		8,880						
	851,143	220,548		1,071,691		703	8,177		8,880						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: FI DESARROLLO INSTITUCIONAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18000400010823	03	03 ADQUISICIONES CAPACITACION, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-025/2008 COP-MUN-04-F3-058/2008 01/02/2008 15/10/2008	A	15-Ene-08	31-Dic-08		121,610			121,610
<b>Suma de la Hoja</b>									121,610	0		121,610
<b>Subtotal</b>									121,610	0		121,610
<b>Total</b>									121,610	0		121,610

**RECURSOS Y FINANCIEROS**  
**INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**CÓDIGO: 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

**LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	121,469	0		121,469		141	0		141	99.88	100.00	LOTE PERSONAS	1 10	1 10	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$141
	121,469	0		121,469		141	0		141						
	121,469	0		121,469		141	0		141						

AVANCES FIS  
H. AYUNTAMIENTO CON  
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES  
FONDO III: FONDO PARA INF  
ESTADO  
EJERCICIO I  
PERIODO DEL 01 DE EN

MENSUAL: \_\_\_\_\_

---

INSTANCIA EJECUTORA

**RECIBOS Y FINANCIEROS**  
**MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE 18000 NAYARIT**  
**PRESUPUESTAL 2008**  
**PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:       X      

---

**LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**