

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO SANITARIO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-006-CP	01	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA SIAPA LA PEÑITA DE JALTEMBA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F4-006/2008 02/01/2008	A	1-Jul-08	31-Jul-08		20,867	0	0	20,867	
2008/M04-IV-029-PR	02	CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PASO DE AGUAS PLUVIALES ENTRADA AL PANTEON	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F4-029/2008 22/04/2008	C	25-Ago-08	12-Sep-08		11,247	0	0	11,247	
2008/M04-IV-056-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SD ALCANTARILLADO)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-057/2008 28/11/2008	A	28-Nov-08	31-Dic-08		37,633	0	0	37,633	
Suma de la Hoja									69,747	0	0	69,747	
Subtotal									69,747	0	0	69,747	
Total									69,747	0	0	69,747	

JANCIEROS
JAL DE COMPOSTELA
IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
STAL 2008
 15 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA			SALDOS			%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.		
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
20,867	0		20,867		0	0	100.00	100.00	M.RED S. PERSONAS JORNAL	240 30 20	240 30 20	
10,559	0		10,559		688	0	93.88	100.00	METROS PERSONAS JORNAL	7 3,000 6	7 3,000 6	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$688
37,633	0		37,633		0	0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROB. EXPEDIDO POR LA SEDESOL 138.2000/P.H./AP/08/009 138.2000/P.H./AP/08/029 20-JUNIO-2008 13-NOV-2008			
69,059	0		69,059		688	0						
69,059	0		69,059		688	0						
69,059	0		69,059		688	0						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-004-CP	02	EMPEDRADO EMPEDRADO DE CALLE ESCUADRON #25	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-004/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 02/01/2008 10/10/08	C	1-Abr-08	30-May-08		185,458		0	185,458	
2008/M04-IV-025-PR	02	EMPEDRADO DE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO DE ZACUALPAN	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F4-025/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 22/04/2008 10/10/2008	C	30-May-08	15-Jul-08		81,090		0	81,090	
2008/M04-IV-030-CP	02	EMPEDRADO DE CALLE OLIVO EN COL. DEL BOSQUE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-030/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 30/04/2008 10/10/08	C	1-Ago-08	12-Sep-08		133,370		0	133,370	
2008/M04-IV-032-PR	02	EMPEDRADO DE VARIAS CALLES	ALTAVISTA	COP-MUN-04-F4-032/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 30/04/2008 10/10/08	C	1-Ago-08	12-Sep-08		155,658		0	155,658	
2008/M04-IV-034-CP	02	REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES 2DA. ETAPA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-034/2008 18/09/2008	C	18-Sep-08	31-Dic-08		231,745		0	231,745	
2008/M04-IV-057-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SE URBANIZACION)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-057/2008 28/11/2008	A	28-Nov-08	31-Dic-08		148,425		0	148,425	
		GUARNICIONES Y BANQUETAS Muro de contención											
2008/M04-IV-035-CP	03 c	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION SOBRE MARGEN DERECHA DEL RIO COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-035/2008 18/09/2008	C	13-Oct-08	26-Nov-08		559,852		0	559,852	
2008/M04-IV-052-CP	03 c	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION SOBRE MARGEN DERECHA DEL RIO COMPOSTELA (2DA. ETAPA) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PASOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-052/2008 10/10/2008	C	8-Dic-08	31-Dic-08		934,377		0	934,377	
		PEATONALES Y VEHICULARES											
2008/M04-IV-027-CP	06	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA HUERTA - EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-027/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 22/04/2008 10/10/2008	C	22-Abr-08	12-Sep-08		1,074,515		0	1,074,515	
2008/M04-IV-043-PR	06	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA EN PASO DE LAS PALMAS	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04-F4-043/2008 COP-MUN-04-F4-053/2008 18/09/2008 10/10/08	C	1-Oct-08	30-Nov-08		94,680	30,000	0	124,680	
Suma de la Hoja									3,599,170	30,000		3,629,170	
Subtotal									3,599,170	30,000		3,629,170	
Total									3,599,170	30,000		3,629,170	

INSTANCIA EJECUTORA

IANCIEROS
JAL DE COMPOSTELA
IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
STAL 2008
 15 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
185,289	0		185,289		169	0		169	99.91	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1737 50 130	1737 50 130	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$169
81,064	0		81,064		26	0		26	99.97	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	854 240 40	854 240 40	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$26
133,251	0		133,251		119	0		119	99.91	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1250 100 213	1250 100 213	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$119
155,589	0		155,589		69	0		69	99.96	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1571.72 40 70	1571.72 40 70	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$69
230,939	0		230,939		806	0		806	99.65	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2143.80 5000 358	2143.80 5000 358	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$806
148,425	0		148,425		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROB. EXPEDIDO POR LA SEDESOL 138.2000/P.H./AP/08/009 138.2000/P.H./AP/08/029 20-JUNIO-2008 13-NOV-2008			
558,620	0		558,620		1,232	0		1,232	99.78	100.00	M3 PERSONAS JORNAL	522.50 1600 873	522.50 1600 873	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$1,232
930,545	0		930,545		3,832	0		3,832	99.59	100.00	M3 PERSONAS JORNAL	742.50 1600 1561	742.50 1600 1561	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$3,832
1,074,415	0		1,074,415		100	0		100	99.99	100.00	METRO PERSONAS JORNAL	30 15000 1035	30 15000 1035	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$100
90,401	30,000		120,401		4,279	0		4,279	95.48	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	32 5000 150	32 5000 150	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$4,279
3,588,540	30,000		3,618,540		10,631	0		10,631						
3,588,540	30,000		3,618,540		10,631	0		10,631						
3,588,540	30,000		3,618,540		10,631	0		10,631						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-008-CP	01 b)	URBANA ampliación AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE E. ZAPATA Y LINDAVISTA DE LA COLONIA E. ZAPATA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-008/2008 02/01/2008	A	15-Feb-08	31-Mar-08		10,454	2,613	0	13,067	
2008/M04-IV-017-CP	01 b)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. YUCATAN ENTRE HIDALGO Y NIÑOS HEROES	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-017/2008 01/04/2008	A	15-Abr-08	16-May-08		11,678	2,919	0	14,597	
2008/M04-IV-020-CP	01 b)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. MAGNOLIA EN COL. DEL BOSQUE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-020/2008 01/04/2008	A	15-Abr-08	16-May-08		5,908	1,477	0	7,385	
2008/M04-IV-022-CP	01 b)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. PROL. COLIMA ENTRE CAMINO VIEJO AL DUENDE EN EL EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-022/2008 21/04/2008	A	15-Abr-08	16-May-08		51,898	0	0	51,898	
2008/M04-IV-023-CP	01 b)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AL FINAL DE LA CALLE JUAREZ EN COL. AVIACION	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-023/2008 21/04/2008	A	15-Abr-08	16-May-08		30,356	0	0	30,356	
2008/M04-IV-060-CP	01 b)	APORTACION A CFE PARA REUBICACION DE ESTRUCTURA Y TRANSFORMADOR DE CALLE ZARAGOZA Y LEAL	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-058/2008 28/11/2008	A	1-Dic-08	31-Dic-08		50,846	0	0	50,846	
2008/M04-IV-016-PR	02 b)	RURAL ampliación AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. CELSO AVILA	URSULO GALVAN	COP-MUN-04-F4-016/2008 01/04/2008	A	15-Abr-08	16-May-08		4,771	1,193	0	5,964	
2008/M04-IV-018-PR	02 b)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SALIDA A REFILION	MIRAVALLS	COP-MUN-04-F4-018/2008 01/04/2008	A	15-Abr-08	16-May-08		19,982	4,995	0	24,977	
2008/M04-IV-019-PR	01 b)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA FRENTE AL KINDER	ZAPOTAN	COP-MUN-04-F4-019/2008 COP-MUN-04-F4-059/2008 30/10/200 28/11/2008	A				0	0	0	0	
Suma de la Hoja									185,893	13,197		199,090	
Subtotal									185,893	13,197		199,090	
Total									185,893	13,197		199,090	

IANCIEROS
MUNICIPALIDAD DE COMPOSTELA
OPERAIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
ESTADO 2008
 15 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
10,454	2,613		13,067		0	0		0	100.00	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	0.09 15 6	0.09 15 6	
11,678	2,919		14,597		0	0		0	100.00	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	0.1 20 10	0.1 20 10	
5,908	1,477		7,385		0	0		0	100.00	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	0.05 20 10	0.50 20 10	
51,898	0		51,898		0	0		0	100.00	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	0.50 20 10	0.50 20 10	
30,356	0		30,356		0	0		0	100.00	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	0.50 20 10	0.50 20 10	
50,846	0		50,846		0	0		0	100.00	100.00	ACCION	1	1	
4,771	1,193		5,964		0	0		0	100.00	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	0.04 20 10	0.04 20 10	
19,982	4,995		24,977		0	0		0	100.00	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	0.05 20 10	0.05 20 10	
0	0		0		0	0		0	0.00	0.00				OBRA CANCELADA
185,893	13,197		199,090		0	0		0						
185,893	13,197		199,090		0	0		0						
185,893	13,197		199,090		0	0		0						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-028-CP	01 b	REHABILITACION primaria REHABILITACION DE BODEGA DE ESC. PRIM. FED. ULTIMO EMPERADOR AZTECA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-028/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 22/04/2008 10/10/08	A	15-Jun-08	15-Ago-08		30,200	5,600	0	35,800	
Suma de la Hoja									30,200	5,600		35,800	
Subtotal									30,200	5,600		35,800	
Total									30,200	5,600		35,800	

INSTANCIA EJECUTORA

IANCIEROS
JAL DE COMPOSTELA
IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
STAL 2008
 1 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
30,000	5,600		35,600		200	0		200	99.34	100.00	ANEXO ALUMNOS JORNAL	1 240 16	1 240 16	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$200
30,000	5,600		35,600		200	0		200						
30,000	5,600		35,600		200	0		200						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-015-PR	01	01 REHABILITACION ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LA CUCARACHA	COP-MUN-04-F4-015/2008 01/04/2008	A	30-Abr-08	16-Abr-08		4,314	0	0	4,314	
Suma de la Hoja									4,314	0		4,314	
Subtotal									4,314	0		4,314	
Total									4,314	0		4,314	

INSTANCIA EJECUTORA

IANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SECRETARÍA DE MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
SECRETARÍA DE YARIT
ESTADO 2008
 15 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
4,313	0		4,313		1	0		1	99.98	100.00	TANQUE PERSONAS	1 20	1 20	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$1
4,313	0		4,313		1	0		1						
4,313	0		4,313		1	0		1						
4,313	0		4,313		1	0		1						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2007/M04-IV-037-PR	02	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. "GABINO BARRERA"	URSULO GALVAN	COP-MUN-04-F4-001/2008 COP-MUN-04-F4-012/2007 COP-MUN-04-F4-056/2008 02/01/2007 02/01/2007 10/10/08	C	15-Feb-08	30-Abr-08		55,473	0		55,473	
Suma de la Hoja									55,473	0		55,473	
Subtotal									55,473	0		55,473	
Total									55,473	0		55,473	

INSTANCIA EJECUTORA

JANCIEROS
 JAL DE COMPOSTELA
 IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 YARIT
 STAL 2008
 E DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
55,473	0		55,473		0	0		0	100.00	100.00				OBRA DE REFRENDO
55,473	0		55,473		0	0		0						
55,473	0		55,473		0	0		0						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
2008/M04-IV-014-CP	06	DESARROLLO COMUNITARIO TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA EJIDO COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-014/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 01/02/2008 10/10/2008	C	1-Mar-08	15-Jun-08		249,200	28,078			277,278	
2008/M04-IV-059-CP	06	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-057/2008 28/11/2008	A	1-Dic-08	31-Dic-08		32,377	0			32,377	
Suma de la Hoja									281,577	28,078			309,655	
Subtotal									281,577	28,078			309,655	
Total									281,577	28,078			309,655	

INSTANCIA EJECUTORA

JANCIEROS
 JAL DE COMPOSTELA
 IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 YARIT
 STAL 2008
 E DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
249,105	0		249,105		95	28,078		28,173	99.96	100.00	L.DE USOS	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$95, BENEFICIARIOS 28,078 NO SE REQUIRIERON
											PERSOS	15000	15000	
											JORNAL	190	190	
32,377	0		32,377		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUESTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROB. EXPEDIDO POR LA SEDESOL 138.2000/P.H./AP/08/009 138.2000/P.H./AP/08/029 20-JUNIO-2008 13-NOV-2008			
281,482	0		281,482		95	28,078		28,173						
281,482	0		281,482		95	28,078		28,173						
281,482	0		281,482		95	28,078		28,173						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-026-PR	02	PECUARIO APORTACION MUNICIPAL PARA CORRAL DE MANEJO GANADERO	MESILLAS	COP-MUN-04-F4-026/2008 22/04/2008	A	30-Abr-08	15-Jun-08		50,000	0		50,000	
2008/M04-IV-042-CP	05	APOYO A LA ELABORACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	VARIAS	COP-MUN-04-F4-042/2008 18/09/2008	A	18-Sep-08	31-Dic-08		117,650	0		117,650	
Suma de la Hoja									167,650	0		167,650	
Subtotal									167,650	0		167,650	
Total									167,650	0		167,650	

INSTANCIA EJECUTORA

JANCIEROS
 JAL DE COMPOSTELA
 IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 YARIT
 STAL 2008
 E DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
50,000	0		50,000		0	0		0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
117,650	0		117,650		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. SDSH/2008/AE/210/OP/0198/0738 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2008. EMITIDO POR LA SEDESOL			
167,650	0		167,650		0	0		0						
167,650	0		167,650		0	0		0						
167,650	0		167,650		0	0		0						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: UB CAMINOS RURALES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-021-PR	01 a	RECONSTRUCCION Caminos REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	EL TONINO	COP-MUN-04-F4-021/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 01/04/2008 10/10/2008	C	30-Abr-08	16-May-08		117,354	0	0	117,354	
2008/M04-IV-041-CP	01 a	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (UB CAMINOS RURALES)	VARIAS	COP-MUN-04-F4-041/2008 18/09/2008	A	18-Sep-08	31-Dic-08		322,745	0	0	322,745	
2008/M04-IV-024-CP	01 a	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA SIERRA DE VALLEJO	VARIAS	COP-MUN-04-F4-024/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 22/04/2008 10/10/2008	C	30-May-08	15-Jun-08		116,626	0	0	116,626	
2008/M04-IV-007-PR	01 b	RECONSTRUCCION Caminos saca(brechas) REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04-F4-007/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 02/01/2008 10/10/2008	C	1-Feb-08	29-Feb-08		120,452	0	0	120,452	
2008/M04-IV-013-CP	01 b	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-013/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 01/02/2008 10/10/2008	C	15-Feb-08	15-Mar-08		116,886	0	0	116,886	
Suma de la Hoja									794,063	0	0	794,063	
Subtotal									794,063	0	0	794,063	
Total									794,063	0	0	794,063	

JANCIEROS
JAL DE COMPOSTELA
IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
STAL 2008
 1 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROJ.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
117,068	0		117,068		286	0		286	99.76	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	4.40 180 45	4.40 180 45	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$286
322,745	0		322,745		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. 1381000- USDH-AP-048/08 DE FECHA DE AGOSTO DE 2008. EMITIDO POR LA SEDESOL			
116,617	0		116,617		9	0		9	99.99	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	15.6 250 40	15.6 250 40	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$9
120,373	0		120,373		79	0		79	99.93	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	2.55 45 55	2.55 45 55	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$79
116,838	0		116,838		48	0		48	99.96	100.00	KILOMETRO PERSONAS JORNAL	2.55 40 55	2.55 40 55	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$48
793,641	0		793,641		422	0		422						
793,641	0		793,641		422	0		422						
793,641	0		793,641		422	0		422						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-002-CP	04	DEUDA PUBLICA a) deuda de banca comercial PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-002/2008 02/01/2008	A	1-Ene-08	31-Dic-08		3,679,000	0		3,679,000	
2008/M04-IV-005-CP	04	b) Deudas a contratistas y proveedores PAGO DE DEUDA A CONTRATISTAS POR LA OBRA DE REHABILITACION E INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN COL. CELSO HERNANDEZ	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-005/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 02/01/2008 10/10/2008	C	1-Feb-08	29-Feb-08		321,120	32,000		353,120	
2008/M04-IV-009-CP	04	PAGO DE DEUDA PARA LA CAMPAÑA DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-009/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 02/01/2008 10/10/2008	A	1-Mar-08	31-Mar-08		139,269	0		139,269	
2008/M04-IV-010-CP	04	PAGO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-010/2008 02/01/2008	A	1-Mar-08	31-Mar-08		24,874	0		24,874	
2008/M04-IV-011-CP	04	PAGO DE DEUDA POR LA ILUMINACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-011/2008 COP-MUN-04-F4-056/2008 02/01/2008 10/10/2008	C	1-Mar-08	31-Mar-08		316,500	0		316,500	
2008/M04-IV-003-CP	04	c) deudas a Instituciones y dependencias PAGO DE DEUDA A SECRETARIA DE FINANZAS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-003/2008 02/01/2008	A	1-Ene-08	30-Sep-08		10,000,000	0		10,000,000	
Suma de la Hoja									14,480,763	32,000		14,512,763	
Subtotal									14,480,763	32,000		14,512,763	
Total									14,480,763	32,000		14,512,763	

JANCIEROS
 JAL DE COMPOSTELA
 IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 YARIT
 STAL 2008
 E DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
3,678,846	0		3,678,846		154	0		154	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$154
321,116	32,000		353,116		4	0		4	100.00	100.00	ACCION PERSONAS	1 20	1 20	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$4
138,495	0		138,495		774	0		774	99.44	100.00	ACCION PERSONAS	1 300	1 300	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$774
24,874	0		24,874		0	0		0	100.00	100.00	ACCION PERSONAS	1 20	1 20	
316,442	0		316,442		58	0		58	99.98	100.00	ACCION PERSONAS JORNAL	1 20	1 20	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$58
10,000,000	0		10,000,000		0	0		0	100.00	100.00	ACCION PERSONAS	1 300	1 300	
14,479,773	32,000		14,511,773		990	0		990						
14,479,773	32,000		14,511,773		990	0		990						
14,479,773	32,000		14,511,773		990	0		990						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
		03 ADQUISICIONES												
2007/M04-IV-051-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-001/2008 01/01/2008	A					100	0		100	
2008/M04-IV-039-CP	03	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS MARCA FORD PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-039/2008 18/09/2008	C	15-Nov-08	31-Dic-08		454,800		0		454,800	
Suma de la Hoja									454,900		0		454,900	
Subtotal									454,900		0		454,900	
Total									454,900		0		454,900	

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	0		0		100	0		100	0.00	0.00				EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$100
	453,833		453,833		967	0		967	99.79	100.00	VEHICULO PERSONAS	2 10	2 10	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$967
453,833	0		453,833		1,067	0		1,067						
453,833	0		453,833		1,067	0		1,067						
453,833	0		453,833		1,067	0		1,067						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SH VIVIENDA DIGNA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-041A-CP	01	REHABILITACION DE VIVIENDA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (SH VIVIENDA DIGNA)	VARIAS	COP-MUN-04-F4-041/2008 18/09/2008	A	18-Sep-08	31-Dic-08		264,114	0		264,114	
Suma de la Hoja									264,114	0		264,114	
Subtotal									264,114	0		264,114	
Total									264,114	0		264,114	

INSTANCIA EJECUTORA

IANCIEROS
MUNICIPALIDAD DE COMPOSTELA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y MUNICIPALIDADES
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
ESTADO 2008
 31 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
264,114			264,114		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. 1381000-USDH-AP-048/08 DE FECHA DE AGOSTO DE 2008. EMITIDO POR LA SEDESOL			
264,114	0		264,114		0	0		0						
264,114	0		264,114		0	0		0						
264,114	0		264,114		0	0		0						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
		02 ASFALTO												
2008/M04-IV-036-CP	02	REENCARPETAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-036/2008 18/09/2008	C	13-Oct-08	11-Nov-08		404,532	0		404,532		
2008/M04-IV-058-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SF PAVIMENTACION DE COLONIAS POPULARES)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-057/2008 28/11/2008	A	1-Dic-08	31-Dic-08		456,416	0		456,416		
2008/M04-IV-048-CP	02	REENCARPETAMIENTO EN AV. INSURGENTES	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F4-048/2008 10/10/2008	A	13-Oct-08	11-Nov-08		389,026	0		389,026		
2008/M04-IV-047-CP	02	REENCARPETAMIENTO EN CALLE CONSTITUCION	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F4-047/2008 10/10/2008	A	13-Oct-08	11-Nov-08		130,121	0		130,121		
2008/M04-IV-046-CP	02	REENCARPETAMIENTO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO (2DA. ETAPA)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-046/2008 10/10/2008	A	13-Oct-08	11-Nov-08		150,000	0		150,000		
2008/M04-IV-040-CP	02	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	VARIAS	COP-MUN-04-F4-040/2008 18/09/2008	A	18-Sep-08	31-Dic-08		184,610	0		184,610		
2008/M04-IV-044-CP	02	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLE V. CARRANZA ENTRE AV. LOPEZ MATEOS Y CALLE MEXICO	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-044/2008 10/10/2008	C	8-Dic-08	31-Dic-08		786,284	0		786,284		
2008/M04-IV-045-CP	02	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLE SONORA ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. LOPEZ MATEOS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-045/2008 10/10/2008	C	8-Dic-08	31-Dic-08		698,831	0		698,831		
Suma de la Hoja									3,199,820	0		3,199,820		
Subtotal									3,199,820	0		3,199,820		
Total									3,199,820	0		3,199,820		

JANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
SECRETARÍA DE FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
ESTADO 2008
 15 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.			ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							PROY.	ALCANZA- DAS PROY.		
	401,496		401,496		3,036	0		3,036	99.25	100.00	M2	1494.33	1494.33	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009,	
	456,416		456,416		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROB. EXPEDIDO POR LA SEDESOL 138.2000/P.H./AP/08/009 138.2000/P.H./AP/08/029 20-JUNIO-2008 13-NOV-2008				
	386,998		386,998		2,028	0		2,028	99.48	100.00	M3	109.56	109.56	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009,	
	129,137		129,137		984	0		984	99.24	100.00	M3	38.43	38.43	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009,	
	149,354		149,354		646	0		646	99.57	100.00	M3	58.51	58.51	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009,	
	180,964		180,964		3,646	0		3,646	98.02	100.00	M3	81	81	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009,	
	775,659		775,659		10,625	0		10,625	98.65	100.00	M2	2624	2624	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009,	
	691,206		691,206		7,625	0		7,625	98.91	100.00	M2	2340	2340	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009,	
	3,171,230	0	3,171,230		28,590	0		28,590							
	3,171,230	0	3,171,230		28,590	0		28,590							
	3,171,230	0	3,171,230		28,590	0		28,590							

MENSUAL: _____

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2008/M04-IV-038-CP	03	03 ADQUISICION ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-038/2008 18/09/2008	A	18-Sep-08	15-Oct-08		116,035	0		116,035	
Suma de la Hoja									116,035	0		116,035	
Subtotal									116,035	0		116,035	
Total									116,035	0		116,035	

INSTANCIA EJECUTORA

JANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
SECRETARÍA DE FEDECATIVAS Y MUNICIPIOS
SECRETARÍA DE MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
ESTADO 2008
 31 DE DICIEMBRE DE 2008

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
111,895			111,895		4,140	0		4,140	96.43	100.00	LOTE PERSONAS	1 12000	1 12000	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2009, RAMO 33 \$4,140
111,895	0		111,895		4,140	0		4,140						
111,895	0		111,895		4,140	0		4,140						
111,895	0		111,895		4,140	0		4,140						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN