

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-IV-010-CP	02	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES REEMPEDRADO DE VARIAS CALLES 2DA.ETAPA	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F4-010/2009 01/04/2009	C	30-Abr-09	4-Jun-09		496,214			496,214	
2009/M04-IV-012-PR	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (SE URBANIZACION)	VILLAMORELOS	COP-MUN-04-F4-012/2009 13/04/2009	A	1-Jun-09	30-Jun-09		53,495			53,495	
2009/M04-IV-014-PR	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (SE URBANIZACION)	MESILLAS	COP-MUN-04-F4-014/2009 13/04/2009	A	1-Jun-09	30-Jun-09		80,918			80,918	
2009/M04-IV-023-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SE URBANIZACION) ADOQUINAMIENTO DE CALLE JIMENEZ DE BRAVO A ROSALES Y EN CALLE BRAVO, MORELOS, JUAREZ, MORENO Y ROSALES DE ALLENDE A JIMENEZ	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-020A/2009 17/06/2009	A	17-Jun-09	31-Dic-09		674,706			674,706	
2009/M04-IV-026A-CP	02	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES ALLENDE DE GILBERTO FLORES MUÑOZ A SANTANA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-020B/2009 17/06/2009	A	17-Jul-09	17-Jul-09		25,000			25,000	
2009/M04-IV-034-CP	02	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE MONTERREY COL. EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-026/2009 01/07/2009	A	13-Ago-09	19-Oct-09		105,199			105,199	
2009/M04-IV-035-CP	02	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE CALOCA COL. GUADALUPANA.	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-027/2009 01/07/2009	A	13-Ago-09	19-Oct-09		24,265			24,265	
2009/M04-IV-045-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES	CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F4-034/2009 15/07/2009	C	18-Sep-09	19-Oct-09		150,228			150,228	
2009/M04-IV-050-PR	02	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN AV. JACARANDAS.	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F4-038/2009 01/09/2009	C	13-Nov-09	31-Dic-09		45,454			45,454	
2009/M04-IV-057-CP	02	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE PANFILO NATERA EN COL. FCO. VILLA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-046B/2009 19/11/2009	A	19-Nov-09	31-Dic-09		70,000			70,000	
Suma de la Hoja									1,725,479	0		1,725,479	
Subtotal									1,725,479	0		1,725,479	
Total													

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SE URBANIZACION

JANCIEROS
MUNICIPALIDAD DE COMPOSTELA
UNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
ESTADO 2009
 A DICIEMBRE DE 2009.

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
495,796	0		495,796		418	0		418	99.92	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4480 1500 347	4480 1500 347	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$418
53,495	0		53,495		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.1381000- UDSH-AP-016/09. EMITIDA POR LA SEDESOL			
80,918	0		80,918		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.1381000- UDSH-AP-016/09. EMITIDA POR LA SEDESOL			
674,706	0		674,706		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.1381000- UDSH-AP-049/09. DE FECHA 11 DE MAYO DE 2009, EMITIDA POR LA SEDESOL			
25,000	0		25,000		0	0		0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	400 350 39	400 350 39	
105,199	0		105,199		0	0		0	100.00	100.00	M3 PERSONAS	150 1500	150 1500	
24,265	0		24,265		0	0		0	100.00	100.00	M3 PERSONAS	68 1500	68 1500	
150,000	0		150,000		228	0		228	99.85	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1350 1500 17	1350 1500 17	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$228
45,389	0		45,389		65	0		65	99.86	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	160 1500 33	160 1500 33	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$65
70,000	0		70,000		0	0		0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	42.30 1500 60	42.30 1500 60	
1,724,768	0		1,724,768		711	0		711						
1,724,768	0		1,724,768		711	0		711						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MENSUAL: _____

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-IV-011-CP	03	GUARNICIONES Y BANQUETAS b) Banquetas CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-011/2009 01/04/2009	A	20-Abr-09	29-Abr-09		52,950			52,950	
2009/M04-IV-029-CP	03	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SE URBANIZACION)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-023/2009 01/07/2009	A	1-Jul-09	31-Dic-09		71,987	0		71,987	
2009/M04-IV-040-CP	04	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS Y JARDINES CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BANCAS EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y ALLENDE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-030/2009 COP-MUN-04-F4-043/2009 06/07/2009 21/09/2009	C	17-Ago-09	18-Sep-09		254,716			254,716	
2009/M04-IV-041-CP	05	ALUMBRADO PUBLICO ILUMINACION EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y ALLENDE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-031/2009 06/07/2009	C	17-Ago-09	18-Sep-09		167,053			167,053	
2008/M04-IV-027-CP	06	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA HUERTA - EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-001/2009 09/02/2009	C				100			100	
2009/M04-IV-039-CP	06	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE CEDRO COL. DEL BOSQUE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-029/2009 01/07/2009	C	4-Sep-09	9-Sep-09		201,788			201,788	
Suma de la Hoja									748,594	0		623,657	
Subtotal									748,594	0		623,657	
Total									2,474,073	0	0	2,349,136	0

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

JANCIEROS
 JAL DE COMPOSTELA
 IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 YARIT
 STAL 2009
 E DICIEMBRE DE 2009.

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
52,466	0		52,466		484	0		484	99.09	100.00	ML PERSONAS JORNAL	89.51 12000 37	89.51 12000 37	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$484
71,987	0		71,987		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. 138.2000/P.H./AP/09/017, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2009, EMITIDA POR LA SEDESOL			
254,707	0		254,707		9	0		9	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 9350 397	1 9350 397	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$9
165,699	0		165,699		1,354	0		1,354	99.19	100.00	LUMINARIA PERSONAS JORNAL	10 9350 258	10 9350 258	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,354
0	0		0		100	0		100	0.00	0.00				EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$100
200,911	0		200,911		877	0		877	99.57	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	312 675 193	312 675 193	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$877
621,317	0		621,317		2,340	0		2,340						
621,317	0		621,317		2,340	0		2,340						
2,346,085	0	0	2,346,085	0	3,051	0	0	3,051						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
ESTADO: 18000 NAHUATLAN
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO

MENSUAL:

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-IV-022-CP	02	ASFALTO PAVIMENTACION DE CALLE JIMENEZ DE CALZ. GILBERTO FLORES MUÑOZ A GRAL. RUIZ	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-020/2009 COP-MUN-04-F4-047/2009 15/04/2009 01/12/2009	A	11-Jun-09	18-Jun-09		225,720	0		225,720	
2009/M04-IV-030-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SF PAVIMENTACION DE COLONIAS POPULARES)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-023/2009 01/07/2009	A	1-Jul-09	31-Dic-09		625,630	0		625,630	
Suma de la Hoja									851,350	0		851,350	
Subtotal									851,350	0		851,350	
Total									851,350	0		851,350	

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

JANCIEROS
 JAL DE COMPOSTELA
 IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 YARIT
 STAL 2009
 E DICIEMBRE DE 2009.

TRIMESTRAL:

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
225,714	0		225,714		6	0		6	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1782 5500 415	1782 5500 415	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$6
625,630	0		625,630		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.138.2000/P.H./AP/09/004 Y 138.2000/P.H./AP/09/017, DE FECHA 18 DE MARZO Y 22 DE MAYO DE 2009, EMITIDA POR LA SEDESOL			
851,344	0		851,344		6	0		6						
851,344	0		851,344		6	0		6						
851,344	0		851,344		6	0		6						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANCES FISICOS Y FIN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENT
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO
ESTADO: 18000 NA
EJERCICIO PRESUPUE
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 D

MENSUAL:

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-IV-009-CP	01	RECONSTRUCCION a) Preescolar COLOCACION DE PISOS DE 5 AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-009/2009 01/04/2009	C	22-Abr-09	29-Abr-09		71,001	0		71,001	
2009/M04-IV-016-CP	01	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO EN LA COL. PARAISO ESCONDIDO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F4-016/2009 13/04/2009	C	1-Jun-09	15-Jun-09		97,152	0		97,152	
		b) Primaria											
2009/M04-IV-005-CP	02	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO SOBRE AREA DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-005/2009 01/04/2009	A	20-Abr-09	31-May-09		88,225	0		88,225	
2009/M04-IV-006-PR	02	TERMINACION DE PATIO CIVICO DE ESC. PRIM. FED. PRIMERO DE MAYO	TEPIQUEÑOS	COP-MUN-04-F4-006/2009 01/04/2009	C	15-Abr-09	30-Abr-09		63,156	0		63,156	
2009/M04-IV-007-CP	02	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL EN ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-007/2009 01/04/2009	C	4-May-09	2-Jun-09		85,987	8,400		94,387	
2009/M04-IV-008-CP	02	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE POLICARBONATO EN ESCUELA ULTIMO EMPERADOR AZTECA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-008/2009 01/04/2009	A	4-Abr-09	9-May-09		96,421	0		96,421	
2009/M04-IV-013-CP	02	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA J. CRUZ GUARDADO DE LA COLONIA LA COLMENA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F4-013/2009 13/04/2009	C	13-May-09	29-May-09		42,780	0		42,780	
2009/M04-IV-026-PR	02	c) Secundaria APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA) BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MAZATAN	MAZATAN	COP-MUN-04-F4-020A/2009 17/06/2009	A	17-Jun-09	31-Dic-09		51,903	0		51,903	
Suma de la Hoja									596,625	8,400		605,025	
Subtotal									596,625	8,400		605,025	
Total									596,625	8,400		605,025	

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL

NO.	SUB				FECHAS DE	INVERSION APROBADA
-----	-----	--	--	--	-----------	--------------------

JANCIEROS
JAL DE COMPOSTELA
IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
STAL 2009
 E DICIEMBRE DE 2009.

TRIMESTRAL:

CIERRE: **X**

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROJ.	
				DIRECTA	RAMO 33									
68,374	0		68,374		2,627	0		2,627	96.30	100.00	AULAS ALUMNOS JORNAL	5 150 18	5 150 18	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,627
96,792	0		96,792		360	0		360	99.63	100.00	ANEXO ALUMNOS JORNAL	1 250 150	1 250 150	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$360
88,225	0		88,225		0	0		0	100.00	100.00	ANEXO ALUMNOS JORNAL	1 500 136	1 500 136	
62,124	0		62,124		1,032	0		1,032	98.37	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	190 25 95	190 25 95	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,032
84,415	8,400		92,815		1,572	0		1,572	98.17	100.00	OBRA ALUMNOS JORNAL	1 250 133	1 250 133	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,572
96,098	0		96,098		323	0		323	99.67	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	6.80 5000 149	6.80 5000 149	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$323
42,594	0		42,594		186	0		186	99.57	100.00	ANEXO ALUMNOS JORNAL	1 50 66	1 50 66	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$186
51,903	0		51,903		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.1381000- UDSH-AP-073/09. DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2009, EMITIDA POR LA SEDESOL			
590,525	8,400		598,925		6,100	0		6,100						
590,525	8,400		598,925		6,100	0		6,100						
590,525	8,400		598,925		6,100	0		6,100						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INVERSION MINISTRADA	SALDOS	%	%	METAS TOTALES
----------------------	--------	---	---	---------------

AVANCES FISICOS Y FIN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENT
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO
ESTADO: 18000 NA
EJERCICIO PRESUPUE
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 D

DE OBRA	PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INICIO	TERM.	MENSUAL:		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-IV-003-CP	06	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL REHABILITACION DE AREA DE BANCAS EN ESTADIO DE BEISBOL DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-003/2009 09/02/2009	A	20-Feb-09	13-Mar-09		68,764	0	68,764		
2009/M04-IV-015-PR	06	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CASA DE LA 3RA. EDAD	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F4-015/2009 13/04/2009	C	21-May-09	19-Jun-09		120,055	0	120,055		
2009/M04-IV-024-PR	06	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS) VARIAS OBRAS	VARIAS	COP-MUN-04-F4-020A/2009 COP-MUN-04-F4-044/2009 17/06/2009 13/10/2009	A	17-Jun-09	31-Dic-09		1,588,339	0	1,588,339		
2009/M04-IV-027-CP	06	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE BELLEZA EN DIF MUNICIPAL DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-021/2009 COP-MUN-04-F4-047/2009 01/07/2009 01/12/2009	A	20-Feb-09	13-Mar-09		244,862	0	244,862		
2009/M04-IV-028-CP	06	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION CON AMPLIACION DE MALLA CICLON EN BASURERO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-022/2009 COP-MUN-04-F4-047/2009 01/07/2009 01/12/2009	A	13-Jul-09	29-Ago-09		285,586	0	285,586		
2009/M04-IV-031-CP	06	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-023/2009 01/07/2009	A	1-Jul-09	31-Dic-09		73,244	0	73,244		
Suma de la Hoja									2,380,850	0	2,380,850		
Subtotal									2,380,850	0	2,380,850		
Total									2,380,850	0	2,380,850		

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

NO. DE	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO	MOD.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS

JANCIEROS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
RENTAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
YARIT
ESTADO 2009
 A DICIEMBRE DE 2009.

TRIMESTRAL:			CIERRE: X											
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	OBSERVACIONES
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
67,562	0		67,562		1,202	0		1,202	98.25	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 900 106	1 900 106	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,202
119,231	0		119,231		824	0		824	99.31	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 70 186	1 70 186	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$824
1,588,339	0		1,588,339		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.1381000- UDSH-AP-073/09, 1381000-UDSH-AP- 049/09 Y 1381000-UDSH-AP-221/09, DE FECHA 11 DE MAYO, 15 DE JUNIO Y 01 DE OCTUBRE DE 2009, EMITIDA POR LA SEDESOL			
244,477	0		244,477		385	0		385	99.84	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 17000 99	1 17000 99	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$385
285,573	0		285,573		13	0		13	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 17 101	1 17 101	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$13
73,244	0		73,244		0	0		0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.138.2000/P.H./AP/09/008 Y 138.2000/P.H./AP/09/017, DE FECHA 18 DE MARZO Y 22 DE MAYO DE 2009, EMITIDA POR LA SEDESOL			
2,378,426	0		2,378,426		2,424	0		2,424						
2,378,426	0		2,378,426		2,424	0		2,424						
2,378,426	0		2,378,426		2,424	0		2,424						

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA			SALDOS				% AVANCE		METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	AVANCE	AVANCE	U.DE	DEL	ALCANZA-		

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTADOS
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

OBRA	SUBPROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	APROB. FECHA	EJEC.	MOD.	INICIO	TERM.	MENSUAL:		BENEF.	(Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA
									DIRECTA	RAMO 33				
2009/M04-IV-002-CP	06	DEUDA PUBLICA a) deuda de banca comercial PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-002/2009 COP-MUN-04-F4-047/2009 09/02/2009 01/12/2009	A		15-Ene-09	31-Dic-09		3,081,320	0		3,081,320	
2009/M04-IV-004-CP	06	c) Deuda a Instituciones y Dependencias PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-004/2009 09/02/2009	A		15-Ene-09	31-Dic-02		10,000,000	0		10,000,000	
Suma de la Hoja										13,081,320	0		13,081,320	
Subtotal										13,081,320	0		13,081,320	
Total										13,081,320	0		13,081,320	

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

NO. DE OBRA	SUBPROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				

										MENSUAL:			
				FECHA							etc.)		
2009/M04-IV-021-PR	02	REHABILITACION DE CISTERNA EN MODULOS DE PLATANITOS ESTACIONAMIENTO DE PLATANITOS	PLATANITOS	COP-MUN-04-F4-019/2009 15/04/2009	C	8-Jun-09	3-Jul-09			62,279	0		62,279
										Suma de la Hoja	62,279	0	62,279
										Subtotal	62,279	0	62,279
										Total	62,279	0	62,279

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICI
								DIRECTA	RAMO 33				

AVANCES FISICOS Y FIN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTI
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO
ESTADO: 18000 NA
EJERCICIO PRESUPUE
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

							MENSUAL:			
2009/M04-IV-055-CP	01	APORTACION PARA CAMPAÑA DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-046/2009 13/10/2009	A	13-Oct-09	24-Dic-09	230,000		230,000
		FORMACION DE CAPITAL SOCIAL								
2009/M04-IV-054-PR	09	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 (TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD) ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA FORMACION DE BANDA DE VIENTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F4-045/2009 13/10/2009	A	1-Dic-09	16-Dic-09	9,575		9,575
							Suma de la Hoja	239,575	0	9,575
							Subtotal	239,575	0	9,575
							Total	239,575	0	9,575

INSTANCIA EJECUTORA

JANCIEROS
 JAL DE COMPOSTELA
 IDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 S MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 YARIT
 STAL 2009
 E DICIEMBRE DE 2009.

TRIMESTRAL:				CIERRE:				X					
229,800		229,800	200	0	200	99.91	100.00					EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$200	
9,575		9,575	0	0	0	100.00	100.00	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No.1381000- UDSH-AP-239/09. DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2009, EMITIDA POR LA SEDESOL					
9,575	0	9,575	0	0	0								
9,575	0	9,575	0	0	0								
9,575	0	9,575	0	0	0								

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN