

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

OBRA	APROB. FECHA	EJEC.	MENSUAL: DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	(Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	(Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	(Cred., Int. etc.)	X	FINANC.	FISICO	M	PROY.	DAS PROY.
2010/M04-F3-024-CP	0411	A	1-abr-10	17-abr-10	60,000		60,000		60,000			60,000		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1038.94	1038.94
2010/M04-F3-027-CP	0411	A	10-may-10	22-may-10	727,204		727,204		727,204			727,204		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4668.34	4668.34
2010/M04-F3-032-CP	0411	A	5-abr-10	16-abr-10	488,998		488,998		488,998			488,998		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3339.33	3339.33
2010/M04-F3-033-PR	0411	A	31-may-10	16-jun-10	29,993		29,993		29,993			29,993		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	780	780
2010/M04-F3-035-CP	0411	A	10-oct-10	15-oct-10	135,295		135,295		135,295			135,295		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	920	920
2010/M04-F3-036-CP	0411	A	12-abr-10	30-abr-10	650,380		650,380		650,380			650,380		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4357.14	4357.14
2010/M04-F3-037-CP	0411	A	29-mar-10	17-abr-10	646,064		646,064		646,064			646,064		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4342	4342
2010/M04-F3-038-PR	0411	A	3-may-10	8-may-10	319,399		319,399		319,399			319,399		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2131.80	2131.80
2010/M04-F3-039-PR	0411	A	3-may-10	12-may-10	324,071		324,071		324,071			324,071		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2156.45	2156.45
2010/M04-F3-040-CP	0411	A	17-may-10	5-jun-10	127,746		127,746		127,746			127,746		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1493.60	1493.60
Suma de la Hoja					3,509,150	0	3,509,150	0	3,509,150	0	0	3,509,150	0	0	0	0	0					
Subtotal					6,241,731		6,241,731		6,241,731			6,241,731		11,692			11,692					
Total																						

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 4 DE 7

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	U DE M	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2010/M04-F3-041-CP	0411	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMPEDRADO EN LA COL. SUBESTACION	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-041/2010 10/04/2010	A	3-may-10	8-may-10	20,000			20,000			20,000			20,000		0					346.31	346.31		
2010/M04-F3-042-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. CELSO HERNANDEZ ENTRE FELIPE ANGELES Y BOULEVARD	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-042/2010 11/05/2010	A	10-may-10	12-jun-10	453,138			453,138			453,138			453,138		0					5297	5297		
2010/M04-F3-043-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA SAN JOSE ENTRE BOULEVARD Y OAXACA	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-043/2010 11/05/2010	A	31-may-10	19-jun-10	208,193			208,193			208,193			208,193		0					5297	5297		
2010/M04-F3-044-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE MAZATLAN DE LA COLONIA PESCADORES ENTRE CALLE GUAYMAS Y EL MIRADOR	LA PEÑITA DE JALTEMA	COP-MUN-04-F3-044/2010 11/05/2010 23/08/2010	A	5-jul-10	7-ago-10	441,331			441,331			441,331			441,331		0					5160	5160		
2010/M04-F3-045-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. AVIACION ENTRE ROSALES Y MORENO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-045/2010 11/05/2010	A	14-jun-10	26-jun-10	112,343			112,343			112,343			112,343		0					1313.50	1313.50		
2010/M04-F3-046-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE INDEPENDENCIA DE LA COL. GUADALUPANA ENTRE LEANDRO VALLE Y GENERAL ROCHA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-046/2010 11/05/2010	A	7-jun-10	12-jun-10	88,820			88,820			88,820			88,820		0					1038.47	1038.47		
2010/M04-F3-051-CP	0411	REEMPEDRADO EN CALLE 1RO. DE MAYO DE GRAL BUELNA A GPE. VICTORIA Y CALLE FELIPE ANGELES DE 1RO. DE MAYO A 15 DE SEPTIEMBRE	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-051/2010 11/05/2010	C	7-jun-10	30-jun-10	153,325			153,325		1,995	151,330			151,330		1,995	98.70	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1457.84	1457.84	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$1,995		
2010/M04-F3-054-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COL. CELSO HERNANDEZ	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-054/2010 01/07/2010	A	11-ago-10	18-ago-10	111,188			111,188			111,188			111,188		0					1300	1300		
2010/M04-F3-055-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE CORREGIDORA DE LA COL. SAN JOSE	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-055/2010 01/07/2010	A	5-jul-10	31-jul-10	222,376			222,376			222,376			222,376		0					1300	1300		
Suma de la Hoja					1,810,714	0	1,810,714	0	1,808,719	0	0	1,808,719	0	1,995	0	0	1,995										
Subtotal					8,052,445		8,052,445		8,038,758			8,038,758		13,687			13,687										
Total																											

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 5 DE 7

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	U DE M	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2010/M04-F3-056-CP	0411	EMPEDRADO DE VARIAS CALLES	FELIPE CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F3-056/2010 01/07/2010 23/08/2010	A	16-ago-10	28-ago-10	198,282			198,282			198,282			198,282		0					2899.97	2899.97		
2010/M04-F3-058-PR	0411	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	MIRAVALLS	COP-MUN-04-F3-058/2010 05/07/2010	C	23-ago-10	25-sep-10	79,964			79,964		78,132	78,132		1,832	78,132		1,832	97.71	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$1,832		
2010/M04-F3-065-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLES PRIVADAS AÑO 1993 CALLE PROL. TABACHINES Y CALLE 13 DE DICIEMBRE EN LA COL. LOS ARRAYANES	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-065/2010 23/08/2010	C	13-sep-10	9-oct-10	171,954			171,954		170,731	170,731		1,223	170,731		1,223	99.29	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1650	1650	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$1,223		
2010/M04-F3-069-CP	0411	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN COL. BUENOS AIRES	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-069/2010 04/10/2010	C	1-nov-10	15-dic-10	126,627			126,627		126,362	126,362		265	126,362		265	99.79	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	324.97	324.97	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$265		
2010/M04-F3-070-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLE CHIAPAS DE LERDO A AMADO NERVO DE LA COL. SAN JOSE	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-070/2010 04/10/2010	C	1-nov-10	31-dic-10	403,969			403,969		402,959	402,959		1,010	402,959		1,010	99.75	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3942.15	3942.15	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$1,010		
2010/M04-F3-072-CP	0411	EMPEDRADO CALLE PROL. PEDRO MORENO DE PUENTE RIO COMPOSTELA A CALLE COLIMA Y CALLE COLIMA DE PROL. PEDRO MORENO A 18 DE MARZO EN LA COL. EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-072/2010 04/10/2010	C	1-nov-10	31-dic-10	358,829			358,829		358,386	358,386		443	358,386		443	99.88	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1982.90	1982.90	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$443		

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAVARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INICIO	TERM.	MENSUAL:				TRIMESTRAL:				CIERRE: X				OBSERVACIONES														
								DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	TOTAL															
2010/M04-F3-034-CP	0519	RED ELECTRICA INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LAS VARAS TEPEYAC	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-034/2009 01/04/2010	C	21-jun-10	30-jul-10			352,768				352,768			348,732			348,732			4,036			4,036	98.86	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	306 298 545	306 298 545	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$4,036		
Suma de la Hoja										352,768				352,768			348,732			348,732			4,036			4,036								
Subtotal										352,768				352,768			348,732			348,732			4,036			4,036								
Total										352,768				352,768			348,732			348,732			4,036			4,036								

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INICIO	TERM.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
								MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.							
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33															
2010/M04-F3-029-CP	0411	OTROS CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-030/2010 02/03/2010	A	3-may-10	30-jul-10			64,363				64,363			64,363			0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	107 645 33	107 645 33						
Suma de la Hoja										64,363				64,363			64,363			0			0											
Subtotal										64,363				64,363			64,363			0			0											
Total										64,363				64,363			64,363			0			0											

INSTANCIA EJECUTORA

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INICIO	TERM.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
								MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
2010/M04-F3-047-PR	0931	CONSTRUCCION EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO DE JUAN SANCHEZ A NUEVO IXTLAN A EL TAMARINDO Y BELLA UNION	JUAN SANCHEZ	COP-MUN-04-F3-047/2010 11/05/2010	A	4-jun-10	5-nov-10			419,093				419,093			419,093			0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4900 1500 280	4900 1500 280	
2010/M04-F3-064-PR	0931	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y CAUCE DE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY GRANDE DE ARRIBA	MAMEY GRANDE DE ARRIBA	COP-MUN-04-F3-064/2010 23/08/2010	A	13-jun-10	15-oct-10			150,005				150,005			150,000			5			5	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3700 315 188	3700 315 188	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$5
2010/M04-F3-061-PR	0931	REEMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO DE JUAN SANCHEZ A SANTA MARIA DE JALTEMBA	JUAN SANCHEZ	COP-MUN-04-F3-061A/2010 23/08/2010	A	29-nov-10	31-dic-10			103,510				103,510			103,510			0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1090 1500 62	1090 1500 62	
2010/M04-F3-067A-PR	0931	BALASTREO DE CAMINO	MAZATAN	COP-MUN-04-F3-067A/2010 23/08/2010	A	14-ago-10	11-sep-10			270,048				270,048			270,000			48			48	99.98	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	10000 665 339	10000 665 339	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$48
2010/M04-F3-075-PR	0931	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO A VISTA AL MAR	VISTA AL MAR	COP-MUN-04-F3-075/2010 04/10/2010	C	1-dic-10	31-dic-10			104,214				104,214			103,626			588			588	99.44	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4700 1500 201	4700 1500 201	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2011, RAMO 33 \$588

