

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV : APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMAS	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
CO SEGURIDAD PUBLICA		7,950,000			7,950,000		2,363,125			2,363,125		5,586,875			5,586,875
SG ELECTRIFICACION		9,223,092			9,223,092		4,459,290			4,459,290		4,763,802			4,763,802
BP CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		6,510,982			6,510,982		5,285,568			5,285,568		1,225,414			1,225,414
SE URBANIZACION		6,511,110			2,975,891		2,570,170			2,570,170		405,721			405,721
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		3,302,018			3,302,018		3,005,030			3,005,030		296,988			296,988
SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		796,417			796,417		794,562			794,562		1,855			1,855
SD ALCANTARILLADO		355,584			355,584		0			0		355,584			355,584
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		1,445,175			1,445,175		1,133,207			1,133,207		311,968			311,968
		36,094,378			32,559,159		19,610,952			19,610,952		12,948,207			12,948,207

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 MAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE _____

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINA	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.		% AVANCE FISICO	UDE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
2016/M04-IV-001A-CF	01	ADMINISTRACION PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-001A/2016 05/02/2016	A	11-mar-16		5,900,000				5,900,000	1,375,659			1,375,659				4,524,311			4,524,311	23.32	30.00	REFORME PERSONAS	1	87			
2016/M04-IV-031-CP	01	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-031/2016 01/07/2016	A			200,000				200,000	20,750			20,750				179,250			179,250	10.38	16.00	LOTE	1				
ADQUISICION																															
2016/M04-IV-001C-CF	03	ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-001C/2016 05/02/2016	A	11-mar-16		1,300,000				1,300,000	634,160			634,160				665,840			665,840	43.78	48.00	LOTE	4				
2016/M04-IV-033-CP	01	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-033/2016 01/07/2016	A			590,000				590,000	332,526			332,526				257,474			257,474	60.46	65.00	LOTE	1				
Suma de la Hoja									7,950,000			7,950,000	2,363,125			2,363,125				0	5,586,875		0	5,586,875							
Subtotal									7,950,000			7,950,000	2,363,125			2,363,125					0	5,586,875		0	5,586,875						
Total									7,950,000			7,950,000	2,363,125			2,363,125					0	5,586,875		0	5,586,875						

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINA	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.		% AVANCE FISICO	UDE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
2016/M04-IV-001-PR	02	EMPEDRADO Y ADORNAMIENTO DE CALLES EMPEDRADO SIMPLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO	EL CAPOMO	COP-MUN-04-F-001/2016 02/02/2016	A			548,373				548,373	521,652			521,652				26,721			26,721	95.13	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1	200	1		
2016/M04-IV-004-CP	02	REHABILITACION DE ACQUIN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F-004/2016 04/04/2016	C			376,432				376,432	376,432			376,432				0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	8	250	121.55		
2016/M04-IV-006-CP	02	ALLANADO DE LA PLAZA PUBLICA DE RAYON DE GUAYABITOS	RAYON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F-006/2016 18/04/2016	C			698,183				698,183	582,947			582,947				25,236			25,236	65.85	100.00	LUMINARIAS PERSONAS JORNAL	9	28	197.9		
2016/M04-IV-009-PR	02	RELEVADO DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADAN FLORES EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F-009/2016 15/04/2016	A			383,902				383,902	268,731			268,731				115,171			115,171	70.00	70.00	M2 PERSONAS JORNAL	8	534	2157		
2016/M04-IV-011-PR	02	BADICO ASFALTADO EN LA LOCALIDAD DE EL CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F-011/2016 20/04/2016	A			60,888				60,888				60,888				60,888			60,888	0.00	0.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1	319	1154		
2016/M04-IV-012-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES EN CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F-012/2016 23/04/2016	A			60,888				60,888	60,888			60,888				0			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1	200	534		
2016/M04-IV-015-CP	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ABOGADO EN CEMENTO EN MALECON POKESITE ENTRE CALLE JIMENEZ Y LEAL COX LA HUERTA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-015/2016 02/05/2016	A			534,339				534,339	477,560			477,560				56,839			56,839	69.36	90.00	M2 PERSONAS JORNAL	1	1732	17523		
2016/M04-IV-018-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES ADAN CASAS BRAUNIA, 20 DE NOVIEMBRE, RAFAEL BUELLA	FELIPE CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F-018/2016 01/07/2016	A			402,856				402,856	282,020			282,020				120,866			120,866	70.00	70.00	M2 PERSONAS JORNAL	1	2301	743		
Suma de la Hoja									2,975,891			2,975,891	2,570,170			2,570,170				0	405,721		0	405,721							
Subtotal									2,975,891			2,975,891	2,570,170			2,570,170					0	405,721		0	405,721						
Total									2,975,891			2,975,891	2,570,170			2,570,170					0	405,721		0	405,721						

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE FEBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: SE URBANIZACION

TRIMESTRAL: X

CIERRE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	UDE AL DEL. PROY.		ALCANZADAS PROY.		
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									DIRECTA	RAMO 33
2016/M04-IV-019-CP	02	REHABILITACION DE ADOQUIN EN LA CALLE MEXICO	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-018/2016 01/05/2016	A				582,108			582,108	459,548			459,548		92,560		92,560	84.10	85.00	1/2 PERSONAS JORNAL	587.76 500.9					
2016/M04-IV-019A-CP	03	REHABILITACION DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-019A/2016 01/05/2016	A				517,204			517,204	0		0	517,204		517,204		517,204	0.00	0.00	1/2 PERSONAS JORNAL	531.75 500.9					
2016/M04-IV-021-FR	02	EMPEDRADO SIMPLE EN VARIAS CALLES EN EL CAPOMO CAPOMO	EL CAPOMO	COP-MUN-04-F4-021/2016 01/05/2016	A				636,113			636,113	0		0	636,113		636,113		636,113	0.00	0.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1.200.8					
2016/M04-IV-022-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRAS ADOQUINAMIENTO DE CALLES BARRA DE BARRERAS (X1) PARA MIGRANTES	LA PERITA DE ALTEWA	COP-MUN-04-F4-022/2016 30/05/2016	C				605,670			605,670	0		0	605,670		605,670		605,670	0.00	0.00					LAS MAATAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OJO DE APROBACION NO 1381000-UOSH-AP-024/2016 DE FECHA 20 DE FEBRO DE 2016 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
2016/M04-IV-023-FR	02	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRAS ADOQUINAMIENTO DE CALLES BARRA CAREYES Y MADRE PERLA (X1) PARA MIGRANTES	LOS AYALA	COP-MUN-04-F4-023/2016 30/05/2016	C				605,670			604,812	858		858	604,812		604,812		604,812	99.86	100.00					LAS MAATAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OJO DE APROBACION NO 1381000-UOSH-AP-024/2016 DE FECHA 20 DE FEBRO DE 2016 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
2016/M04-IV-016-FR	03	GUARNICIONES Y BANQUETAS C) Muro de contencion CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F4-016/2016 02/05/2016	A				332,311			332,311	0		0	332,311		332,311		332,311	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1.120.120					
2016/M04-IV-028-CP	05	ALUMBRADO PUBLICO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MALECÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y FUENTE LA FUENTE EN COL LA HUERTA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-028/2016 25/07/2016	C				256,143			127,383	49,74		127,383	128,750		128,750		128,750	49.74	50.00	LUMINARIAS PERSONAS JORNAL	18.17573.356					
Suma de la Hoja										3,535,219			3,535,219	1,554,054		1,554,054		1,554,054		1,554,054									
Subtotal										6,511,110			6,511,110	1,554,054		1,554,054		1,554,054		1,554,054		1,554,054							
Total										6,511,110			6,511,110	1,554,054		1,554,054		1,554,054		1,554,054		1,554,054							

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: SE ELECCIONACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	UDE AL DEL. PROY.		ALCANZADAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									DIRECTA
2016/M04-IV-001B-CP	01	PAGO CONVENIO A TELETEC DE MEXICO SA DE CV	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-001B/2016 05/FEB/2016	A	12-mar-16			7,200,000			7,200,000	4,200,000		4,200,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	58.33	60.00	ACCION	1.00			
2016/M04-IV-023-FR	01	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN OTATES Y CAITARRANAS	OTATES Y CAITARRANAS	COP-MUN-04-F4-023/2016 01/07/2016	A				23,092			23,092	23,092		23,092		0		0	23,092	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00			
2016/M04-IV-032-CP	01	PAGO DE LUZ PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-032/2016 01/07/2016	A				2,000,000			2,000,000	256,198		256,198		1,763,802		1,763,802		1,763,802	11.81	12.00	ACCION	1.00			
Suma de la Hoja										9,223,092			9,223,092	4,459,290		4,459,290		4,763,802		4,763,802		4,763,802						
Subtotal										9,223,092			9,223,092	4,459,290		4,459,290		4,763,802		4,763,802		4,763,802						
Total										9,223,092			9,223,092	4,459,290		4,459,290		4,763,802		4,763,802		4,763,802						

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARI
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: **X**

CIERRE: _____

PROGRAMA: **EP CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINA	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.		% AVANCE FISICO	UDE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
2016/M04-IV-001D-G4	04	DEUDA PUBLICA a) deuda de banco comercial	COMPOSTELA	COP-MUN-04 F4 001D/2016 05/07/2016	A	12-03-16			2,967,770			2,967,770		1,742,356			1,742,356	1,225,414			1,225,414	58.71	60.00	ACCION	1								
2016/M04-IV-011A-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S N C	COMPOSTELA	COP-MUN-04 F4-011A/2016 29/03/2016	A				2,943,034			2,943,034		2,943,034			2,943,034	0		0	100.00	100.00	ACCION	1	1								
2016/M04-IV-030-CP	04	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS C) DEUDA A CONAGUA (SIAPA)	COMPOSTELA	COP-MUN-04 F4-030/2016 01/07/2016	A				600,178			600,178		600,178			600,178	0		0	100.00	100.00	ACCION	1	1								
Suma de la Hoja										6,510,992			6,510,992		5,285,568			5,285,568	0		1,225,414			1,225,414									
SubTotal										6,510,992			6,510,992		5,285,568			5,285,568	0		1,225,414			1,225,414									
Total										6,510,992			6,510,992		5,285,568			5,285,568	0		1,225,414			1,225,414									

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LEZOLA
PRESIDENTE DEL COPADEMUN

PROGRAMA: **SI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES										
						INICIO	TERMINA	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.		% AVANCE FISICO	UDE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.						
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33															
2016/M04-IV-002-PR	02	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	COASTECONATELLO	COP-MUN-04 F4 002/2016 30/03/2016	C				1,164,537			1,164,537		1,163,360			1,163,360	1,177		1,177	99.90	100.00	CANCHA PERSONAS JORNAL	1	250	1670								
2016/M04-IV-007-PR	02	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04 F4-007/2016 10/04/2016	C				351,429			351,429		306,000			306,000	45,429		45,429	87.07	60.00	BAÑO PERSONAS JORNAL	1	290	9								
2016/M04-IV-010-PR	02	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	OTATES Y CAHUIARRAJAS	COP-MUN-04 F4-010/2016 27/04/2016	C				1,175,910			1,175,910		1,169,585			1,169,585	6,325		6,325	99.46	100.00	CANCHA PERSONAS JORNAL	1	250	290	1							
2016/M04-IV-014-PR	02	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE PARQUE PARA FETUETAS (siete para)	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04 F4-014/2016 03/05/2016	A				610,142			610,142		366,085			366,085	244,057		244,057	60.00	70.00	M2 PERSONAS JORNAL	750	50	950	1636							
Suma de la Hoja										3,302,018			3,302,018		3,005,030			3,005,030	0		296,988		0	296,988										
SubTotal										3,302,018			3,302,018		3,005,030			3,005,030	0		296,988		0	296,988										
Total										3,302,018			3,302,018		3,005,030			3,005,030	0		296,988		0	296,988										

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LEZOLA
PRESIDENTE DEL COPADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

NO DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. ELEC	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.D.E. ML		DEL PROJ.	ALCAHZA-DAS PROJ.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2016/004-IV-075 CP	01	CONSTRUCCION	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COPALU/04 F 025/2016 30/09/2016	C				355,584			355,584	0			0	1	355,584	0		355,584	0.00	0.00				LAS MATAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL CNDI DE APROBACION No 1381000-0054-P. 07/2016 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Suma de la Hoja									355,584			355,584	0			0	1	355,584	0		355,584							
Subtotal									355,584			355,584	0			0	1	355,584	0		355,584							
Total									355,584			355,584	0			0	1	355,584	0		355,584							

 DIRECTORA EJECUTORA

 C.P. ALCIA MONROY TIZOLA
 PRESIDENTE DEL COPADEMUN