

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
 ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33											
CONSTRUCCION																														
18004EMF003	01011	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN RINCON DE GUAYABITOS	RINCON DE GUAYABITOS	SEDATU/NAY/SDUOTVY/PREP /AP/2015/002 27-ABRIL-2015	C	31-jul-15	31-dic-15		3,273,289			3,273,289		3,270,424			3,270,424		2,865			2,865	99.91	100.00						
18004EMF004	01011	CONSTRUCCION DE CANCHA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	SEDATU/NAY/SDUOTVY/PREP /AP/2015/002 27-ABRIL-2015	C	31-jul-15	29-sep-15		1,797,732			1,797,732		1,795,965			1,795,965		1,767			1,767	99.90	100.00						
Suma de la Hoja									5,071,021			5,071,021		5,066,389			5,066,389		4,632			4,632								
Subtotal									5,071,021			5,071,021		5,066,389			5,066,389		4,632			4,632								
Total									5,071,021			5,071,021		5,066,389			5,066,389		4,632			4,632								

INSTANCIA EJECUTORA
 LIC. PAVEL CAMELO AVEDDY

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA