

MENSUAL: _____

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2015/M04-IV-005-CP	01	ADMINISTRACION PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-005/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 23/03/2015 21/12/2015	A	1-mar-15	31-dic-15		5,843,019			5,843,019	
2015/M04-IV-008-CP	01	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-008/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 23/03/2015 21/12/2015	A	1-mar-15	31-dic-15		311,167			311,167	
2015/M04-IV-012A-CP	03	ADQUISICION ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-012A/2015 20/04/2015	A	1-may-15	31-dic-15		409,209			409,209	
2015/M04-IV-040-CP	03	ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-040/2015 14/09/2015	A	14-sep-15	31-dic-15		2,149,536			2,149,536	
Suma de la Hoja									8,712,931			8,712,931	
Subtotal									8,712,931			8,712,931	
Total									8,712,931			8,712,931	

FINANCIEROS
REGIONAL DE COMPOSTELA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
NAYARIT
GESTAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
5,843,019			5,843,019		0			0	100.00	100.00	INFORME PERSONAS	1 87	1 87	
311,167			311,167		0			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
409,209			409,209		0			0	100.00	100.00	LOTE PERSONAS	1 20	1 20	
2,149,536			2,149,536		0			0	100.00	100.00	LOTE	5	5	
8,712,931			8,712,931	0	0	0	0	0						
8,712,931			8,712,931	0	0	0	0	0						
8,712,931			8,712,931	0	0	0	0	0						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2015/M04-IV-006-CP	01	URBANO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-006/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 23/03/2014 21/12/2015	A	1-mar-15	1-jun-15		4,372,383			4,372,383	
2015/M04-IV-009-CP	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COTLAN COL. BUENOS AIRES	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-009/2015 23/03/2014	A	1-mar-15	1-jun-15		4,913			4,913	
2015/M04-IV-015-CP	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ COL. LAS FLORES	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-015/2015 27/04/2014	A	9-jun-15	16-jun-15		11,023			11,023	
2015/M04-IV-016A-CP	01	PAGO CONVENIO A TELETEC DE MEXICO SA PI DE CV	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-016A/2015 27/05/2014	A	1-abr-15	1-jun-15		4,250,000			4,250,000	
2015/M04-IV-020-CP	01	APORTACION MUNICIPAL PARA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN UN LOTE QUE SE PRESENTE FRACCIONAR EN COL. NUEVA ESPERANZA	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-020/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 29/04/2014 21/12/2015	A	1-abr-15	1-jun-15		105,067			105,067	
2015/M04-IV-022-CP	01	APORTACION MUNICIPAL PARA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CCALLE ABASOLO EN COL. AVIACION	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-022/2015 31/06/2014	A	1-jun-15	1-sep-19		8,693			8,693	
Suma de la Hoja									8,752,079			8,752,079	
Subtotal									8,752,079			8,752,079	
Total									8,752,079			8,752,079	

FINANCIEROS
REGIONAL DE COMPOSTELA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
NAYARIT
GESTAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
4,372,383			4,372,383		0			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
4,913			4,913		0			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
11,023			11,023		0			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
4,250,000			4,250,000		0			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
105,067			105,067		0			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
8,693			8,693		0			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00	
8,752,079			8,752,079	0	0	0	0	0						
8,752,079			8,752,079	0	0	0	0	0						
8,752,079			8,752,079	0	0	0	0	0						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU DIRECTA	
								DIRECTA	RAMO 33					
		RURAL												
2015/M04-IV-002-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRIA EN CALLE CAMINO A TEQUILITA	FELIPE CCARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F4-002/2015 06/02/2015	A	1-feb-15	1-jun-15		20,440			20,440		
2015/M04-IV-010-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS PALMAS	COASTECOMATILLO	COP-MUN-04-F4-010/2015 23/03/2015	A	1-feb-15	1-jun-15		11,969			11,969		
2015/M04-IV-011-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS PALMAS	LA CUATA	COP-MUN-04-F4-011/2015 01/04/2015	A	1-feb-15	1-jun-15		78,543			78,543		
2015/M04-IV-013-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F4-013/2015 20/04/2015	A	1-abr-15	1-jun-15		8,886			8,886		
2015/M04-IV-018-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA TEPIC-VALLARTA	MESILLAS	COP-MUN-04-F4-018/2015 08/05/2015	A	1-may-15	1-jun-15		12,434			12,434		
2015/M04-IV-021A-PR	02	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. BUENAVISTA	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F4-021A/2015 01/07/2014	A	1-jul-15	1-sep-15		11,809			11,809		
2015/M04-IV-028-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F4-028/2015 10/08/2014	A	1-sep-15	30-sep-15		14,681			14,681		
2015/M04-IV-034-PR	02	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AVILLAL Y LAS FUENTES EN COL LA COLMENA	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F4-034/2015 11/08/2014	A	1-jul-15	1-sep-15		135,875			135,875		
2015/M04-IV-048-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F4-048/2015 05/11/2014	A	5-nov-15	31-dic-15		11,426			11,426		
2015/M04-IV-050-CP	05	ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-050/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 10/11/2014 21/12/2015	A	1-dic-15	31-dic-15		297,348			297,348		
Suma de la Hoja									603,411			603,411		
Subtotal									9,355,490	0	0	9,355,490	0	
Total									9,355,490	0	0	9,355,490	0	

FINANCIEROS
 MUNICIPALIDAD DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 GESTIÓN 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
20,440			20,440		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
11,969			11,969		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
78,543			78,543		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
8,886			8,886		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
12,434			12,434		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
11,809			11,809		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
14,681			14,681		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
135,875			135,875		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
11,426			11,426		0			0	100.00	100.00	OBRA	1.00	1.00	
297,348			297,348		0			0	100.00	100.00	ILUMINARIA PERSONA JORNAL	43 17573 425	43 17573 425	
603,411			603,411	0	0	0	0	0						
9,355,490	0	0	9,355,490	0	0	0	0	0	0	0				
9,355,490	0	0	9,355,490	0	0	0	0	0	0	0				

MENSUAL: _____

PROGRAMA: 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
		DEUDA PUBLICA a) deuda de banca comercial												
2015/M04-IV-007-CP	04	PAGO DE DEDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-007/2015 23/03/2015	A	1-mar-15	31-dic-15		2,967,770				2,967,770	
		DEUDA PUBLICA b) Deuda a contratista y proveedores												
2015/M04-IV-025-CP	04	PAGO DE DEDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-025/2015 31/07/2015	A	31-jul-15	31-dic-15		672,822				672,822	
2015/M04-IV-047-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA A CONTRATISTA (RESOLUCION DE LAUDO)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-047/2015 05/11/2015	A	5-nov-15	31-dic-15		100,000				100,000	
Suma de la Hoja									3,740,592				3,740,592	
Subtotal									3,740,592				3,740,592	
Total									3,740,592				3,740,592	

FINANCIEROS
ESTADO DE COMPOSTELA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
NAYARIT
PRECIOS 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2,967,770			2,967,770		0			0	100.00	100.00	ACCION	1	1	
672,822			672,822		0			0	100.00	100.00	ACCION	1	1	
100,000			100,000		0			0	100.00	100.00	ACCION	1	1	
3,740,592			3,740,592	0	0	0	0	0						
3,740,592			3,740,592	0	0	0	0	0						
3,740,592			3,740,592	0	0	0	0	0						

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				
		06 DESARROLLO COMUNITARIO											
2015/M04-IV-003-CP	06	REHABILITACION DE ALBERCA EL MOLINO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-003/2015 16/02/2015	A	16-feb-15	31-06-15		304,230			304,230	
2015/M04-IV-013A-CP	06*	REHABILITACION DE BAÑO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-013A/2015 20/04/2015	A	20-abr-15	31-06-15		19,594			19,594	
2015/M04-IV-017-CP	06	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-017/2015 27/05/2015	A	1-may-15	1-sep-15		358,630			358,630	
2015/M04-IV-037-CP	06	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT (SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS) SEGUNDA ETAPA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-037/2015 24/08/2015	A	24-ago-15	31-dic-15		863,939			863,939	
2015/M04-IV-038-CP	06	CONSTRUCCION DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN ALBERCAS EL MOLINO Y SANTA ANA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-38/2015 07/09/2015	C	7-sep-15	31-dic-15		84,233			84,233	
2015/M04-IV-051-PR	06	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES (PAM)	CAPOMO	COP-MUN-04-F4-51/2015 10/11/2015	C	10-nov-15	31-dic-15		76,148			76,148	
Suma de la Hoja									1,706,774			1,706,774	
Subtotal									1,706,774			1,706,774	
Total									1,706,774			1,706,774	

FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 EJERCICIO FISCAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
NICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
304,230			304,230		0			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 17573 588	1 17573 588	
19,594			19,594		0			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 17573 45	1 17573 45	
358,630			358,630		0			0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION No. SEDATU/NAY/SDUOTYV/HABITAT/AP/2 015/003, 022 Y 047 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO			
863,939			863,939		0			0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION No. SEDATU/NAY/SDUOTYV/HABITAT/AP/2 015/003, 022 Y 047 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO			
84,233			84,233		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	18 17500 42	18 17500 42	
76,148			76,148		0			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 125 106	1 125 106	
1,706,774			1,706,774	0	0	0	0	0						
1,706,774			1,706,774	0	0	0	0	0						
1,706,774			1,706,774	0	0	0	0	0						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SE URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2015/M04-IV-004-CP	02	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE MORENO ENTRE HIDALGO Y ALLENDE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-04/2015 23/03/2015	C	23-mar-15	30-jul-15		422,885			422,885	
2015/M04-IV-015A-CP	02	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN EL LAGO EL MOLINO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-015A/2015 27/04/2015	C	27-abr-15	15-jul-15		157,255			157,255	
2015/M04-IV-030-PR	02	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (01 CONSTRUCCION DE CALLES) CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE ZARAGOZA DE IXTAPA DE LA CONCEPCION	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F4-030/2015 11/08/2015	A	30-ago-15	1-nov-15		129,340			129,340	
2015/M04-IV-036-PR	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN VARIAS CALLES EN ZAPOTAN	ZAPOTAN	COP-MUN-04-F4-036/2015 24/08/2015	A	26-oct-15	31-dic-15		450,535			450,535	
2015/M04-IV-021-PR	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN LA CUMBRE DE HUICICILA	CUMBRES DE HUICICILA	COP-MUN-04-F4-021/2015 01/07/2015	A	13-jul-15	31-dic-15		370,120			370,120	
2015/M04-IV-026-CP	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LEAL DE CARRANZA A MALECON	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-026/2015 08/08/2015	A	8-ago-15	31-dic-15		797,741			797,741	
2015/M04-IV-045-CP	02	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALDAMA DE CALLE MORELOS A CALLE MORENO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-045/2015 05/11/2015	C	5-nov-15	31-dic-15		1,360,187			1,360,187	
2015/M04-IV-046-CP	02	REEMPEDRADO Y RENIVELACION DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-046/2015 05/11/2015	A	5-nov-15	31-dic-15		114,187			114,187	
Suma de la Hoja									3,802,250			3,802,250	
Subtotal									3,802,250			3,802,250	
Total									3,802,250			3,802,250	

FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 EJERCICIO FISCAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROJ.	
				DIRECTA	RAMO 33									
422,649			422,649		236			236	99.94	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	455 1000 588	455 1000 588	
156,306			156,306		949			949	99.40	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	370 17573 219	370 17573 219	
128,526			128,526		814			814	99.37	100.00	LAS UNIDADES DE MEDIDA SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION No. 1381000- UDSH-AP-046/2015 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
450,535			450,535		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3300 355 627	3300 355 627	
370,120			370,120		0			0	100.00	100.00	P.G. PERSONA JORNAL	1 495 515	1 495 515	
797,741			797,741		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONA JORNAL	3279 17573 1110	3279 17573 1110	
1,359,870			1,359,870		317			317	99.98	100.00	P.G. PERSONA JORNAL	1 355 1892	1 355 1892	
114,187			114,187		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONA JORNAL	1400 17573 159	1400 17573 159	
3,799,934			3,799,934	0	2,316	0	0	2,316						
3,799,934			3,799,934	0	2,316	0	0	2,316						
3,799,934			3,799,934	0	2,316	0	0	2,316						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SE URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2015/M04-IV-032-PR	03	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN	ZAPOTAN	COP-MUN-04-F4-032/2015 11/08/2015	C	20-oct-15	31-dic-15		49,055			49,055	
2015/M04-IV-043-CP	03	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA ETAPA 2	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-043/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 05/11/2015 21/12/2015	C	10-nov-15	30-oct-15		121,205			121,205	
2015/M04-IV-023-PR	06	OTROS APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA RESCATE A ESPACIOS PUBLICOS	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F4-023/2015 31/06/2015	A	1-jun-15	1-sep-15		1,636,645			1,636,645	
2015/M04-IV-039-CP	06	ADECUACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-039/2015 14/09/2015	A	12-oct-15	31/09/2015		121,584			121,584	
2015/M04-IV-044-CP	04	REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F4-044/2015 05/11/2015	C	5-nov-15	31-dic-15		1,688,167			1,688,167	
Suma de la Hoja									3,616,656			3,616,656	
Subtotal									7,418,906	0	0	7,418,906	0
Total									7,418,906	0	0	7,418,906	0

FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 EJERCICIO FISCAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
NICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
49,055			49,055		0			0	100.00	100.00	ML PERSONAS JORNAL	50 1100 42	50 1100 42	
121,205			121,205		0			0	100.00	100.00	M2	2869.99 12547 353	2869.99 12547 353	
1,636,645			1,636,645		0			0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION No. SEDATU/NAY/SDUOTYV/PREP/AP/2015/ 002 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO			
121,584			121,584		0			0	100.00	100.00	P.G PERSONAS JORNAL	1 175 180	1 175 180	
1,688,167			1,688,167		0			0	100.00	100.00	P.G. PERSONAS JORNAL	1 5025 2349	1 5025 2349	
3,616,656			3,616,656	0	0	0	0	0						
7,416,590	0	0	7,416,590	0	2,316	0	0	2,316						
7,416,590	0	0	7,416,590	0	2,316	0	0	2,316						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2015/M04-IV-001-CP	02	REENCARPETAMIENTO VARIAS CALLES EN CALLE MINA ENTRE HIDALGO Y TIBURCIO GRANDE, CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ALDAMA, CALLE ALDAMA ENTRE MORENO Y JUAREZ	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-01/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 13/02/2015 21/12/2015	C	1-feb-15	1-jun-15		1,341,603			1,341,603	
2015/M04-IV-035-PR	02	BACHEO DE LA CARRETERA LAS VARAS-IXTAPA DE LA CONCEPCION	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F4-035/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 11/08/2015 21/12/2015	C	1-jun-15	31/11/2015		137,028			137,028	
2015/M04-IV-042-CP	02	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BASE HIDRAULICA Y CONCRETO ASFALTICA DE 5 CM OMPACTOS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES EN COL. AVIACION	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-042/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 15/10/2015 21/12/2015	C	1-nov-15	31-dic-15		2,071,075			2,071,075	
2015/M04-IV-049-CP	02	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BASE HIDRAULICA Y CONCRETO ASFALTICA DE 5 CM OMPACTOS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES EN COL. AVIACION	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-049/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 10/11/2015 21/12/2015	C	1-nov-15	31-dic-15		249,587			249,587	
Suma de la Hoja									3,799,293			3,799,293	
Subtotal									3,799,293			3,799,293	
Total									3,799,293			3,799,293	

FINANCIEROS
 MUNICIPALIDAD DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 GESTIÓN 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
				DIRECTA	RAMO 33									
1,341,603			1,341,603		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4150.60 100 1870	4150.60 100 1870	
137,028			137,028		0			0	100.00	100.00	LTRS PERSONAS JORNAL	11875 8500 201	11875 8500 201	
2,071,075			2,071,075		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4625 50000 2929	4625 50000 2929	
249,587			249,587		0			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	447 3000 352	447 3000 352	
3,799,293			3,799,293	0	0	0	0	0						
3,799,293			3,799,293	0	0	0	0	0						
3,799,293			3,799,293	0	0	0	0	0						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: **SI VIALIDADES URBANAS**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2015/M04-IV-012-CP	01	CONSTRUCCION a) Puentes Peatonales CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. LA COLMENA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F4-12/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 20/04/2015 21/12/2015	C	1-may-15	30-jun-15		450,895			450,895	
2015/M04-IV-014-CP	01	d) Puentes Vehiculares CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO EN PUENTE "LA HUERTA"	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-14/2015 27/04/2015	C	1-jun-15	11-jul-15		255,026			255,026	
Suma de la Hoja									705,921			705,921	
Subtotal									705,921			705,921	
Total									705,921			705,921	

FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 EJERCICIO FISCAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
450,895			450,895		0			0	100.00	100.00	METRO PERSONAS JORNAL	63 500	63 500	
255,026			255,026		0			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 315 355	1 315 355	
705,921			705,921	0	0	0		0						
705,921			705,921	0	0	0		0						
705,921			705,921	0	0	0		0						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2015/M04-IV-016-CP	01*	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AZOTEAS EN ESCUELA CECYTEN	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-16/2015 27/05/2015	C	27-may-15	9-sep-15		103,332			103,332	
Suma de la Hoja									103,332			103,332	
Subtotal									103,332			103,332	
Total									103,332			103,332	

FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 GESTAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
103,332			103,332		0			0	100.00	100.00	OBRA ALUMNOS JORNAL	1 270	1 270	
103,332			103,332	0	0	0	0	0						
103,332			103,332	0	0	0	0	0						
103,332			103,332	0	0	0	0	0						

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2015/M04-IV-019-CP	01*	CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PLUVIAL POR CALLE 2 DE ABRIL EN COL. INFONAVIT	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-19/2015 29/05/2015	A	1-jun-15	30-sep-15		28,391			28,391	
Suma de la Hoja									28,391			28,391	
Subtotal									28,391			28,391	
Total									28,391			28,391	

FINANCIEROS
MUNICIPAL DE COMPOSTELA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
NAYARIT
GESTAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
28,391			28,391		0			0	100.00	100.00	METROS PERSONAS JORNAL	43 17573 40	43 17573 40	
28,391			28,391	0	0	0	0	0						
28,391			28,391	0	0	0	0	0						
28,391			28,391	0	0	0	0	0						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2015/M04-IV-024-CP	01	REHABILITACION APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA RESCATE A ESPACIOS PUBLICOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-24/2015 31/06/2015	A	1-jun-15	1-sep-15		898,866			898,866	
2015/M04-IV-031-PR	02	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA	JUAN ESCUTIA	COP-MUN-04-F4-31/2015 COP-MUN-04-F4-052/2015 11/08/2015 21/12/2015	A	11-ago-15	31-dic-15		363,664			363,664	
2015/M04-IV-043A-PR	02	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOOL	PARANAL	COP-MUN-04-F4-43A/2015 15/10/2015	C	15-oct-15	31-dic-15		849,996			849,996	
Suma de la Hoja									2,112,526			2,112,526	
Subtotal									2,112,526			2,112,526	
Total									2,112,526			2,112,526	

FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE COMPOSTELA
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 NAYARIT
 GESTAL 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
898,866			898,866		0			0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION No. SEDATU/NAY/SDUOTYV/PREP/AP/2015/002 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO			
363,664			363,664		0			0	100.00	100.00	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION No. SEDATU/NAY/SDUOTYV/PREP/AP/2015/002 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO			
849,996			849,996		0			0	100.00	100.00	CANCHA PERSONAS JORNAL	1 518 1183	1 518 1183	
2,112,526			2,112,526	0	0	0	0	0						
2,112,526			2,112,526	0	0	0	0	0						
2,112,526			2,112,526	0	0	0	0	0						

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2015/M04-IV-027-PR	01	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	VISTA AL MAR	COP-MUN-04-F4-27/2015 10/08/2015	A	10-ago-15	10-oct-15		15,694			15,694	
Suma de la Hoja									15,694			15,694	
Subtotal									15,694			15,694	
Total									15,694			15,694	

FINANCIEROS
REGIONAL DE COMPOSTELA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
NAYARIT
AGOSTO 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
15,694			15,694		0			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 50 24	1 50 24	
15,694			15,694	0	0	0	0	0						
15,694			15,694	0	0	0	0	0						
15,694			15,694	0	0	0	0	0						

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA E
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
ESTADO: 18000
EJERCICIO PRESUP
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 3

MENSUAL: _____

PROGRAMA: SH REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MU
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2015/M04-IV-033-CP	04	REHABILITACION DE SALON CULTURAL "CLUB DE LEONES" EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-33/2015 11/08/2015	A	11-ago-15	31-dic-15		427,962			427,962	
Suma de la Hoja									427,962			427,962	
Subtotal									427,962			427,962	
Total									427,962			427,962	

INSTANCIA EJECUTORA

FINANCIEROS
REGIONAL DE COMPOSTELA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
NAYARIT
PRECIOS ESTABILIZADOS 2015
 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
427,962			427,962		0			0	100.00	100.00	P.G PERSONAS JORNAL	1 50 24	1 50 24	
427,962			427,962	0	0	0	0	0						
427,962			427,962	0	0	0	0	0						

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN