

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL:   X  

CIERRE \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES	
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
2019/M04-IV-016-CP	02	CONSTRUCCION DE JARDIN LINEAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 17 EN COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F4-016/2019 18/02/2019	A		249,731			249,731		205,467			205,467		44,264			44,264	82.28	90.00	M2 PERSONAS JORNAL	81 400 347
						249,731			249,731		205,467			205,467	0	44,264		0	0	44,264				
						249,731			249,731		205,467			205,467	0	44,264		0	0	44,264				
						249,731			249,731		205,467			205,467	0	44,264		0	0	44,264				