

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL:   X  

CIERRE \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES				
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-IV-006-CP	06	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y 7 EN COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F4-006/2019 18/02/2019	C		1,935,480			1,935,480		1,932,000			1,932,000		3,480			3,480	99.82	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1972.41 306 2688	1972.41 306 2688
							1,935,480			1,935,480		1,932,000			1,932,000	0	3,480	0	0	3,480					
							1,935,480			1,935,480		1,932,000			1,932,000	0	3,480	0	0	3,480					
							1,935,480			1,935,480		1,932,000			1,932,000	0	3,480	0	0	3,480					