

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL:   X  

CIERRE: \_\_\_\_\_

**ED. EDUCACIÓN**

NO. DE OBRA	DM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
					MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
					DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-005-CP	PRIMARIA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F3-005/2019 18/02/2019	C		499,800			499,800		474,533			474,533		25,267			25,267	94.94	60.00	M2 PERSONAS JORNAL	46 30 695	46 30 695
						499,800	0		499,800		474,533	0		474,533		25,267	0		25,267					
						499,800	0		499,800		474,533	0		474,533		25,267	0		25,267					
						499,800	0		499,800		474,533	0		474,533		25,267	0		25,267					