

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

NO. DE OBRA	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
					MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
2019/M04-F3-027-CP	AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN COLONIA LAS CABRAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	PARAISO ESCONDIDO	AP-M04-MAR-F3-027/2019 09/05/2019	C		1,514,309		0	1,514,309		1,442,199		0	1,442,199		72,110		0	72,110	95.24	60.00	M2 PERSONAS JORNAL	3450 2069 2107	3450 2069 2107
						1,514,309		0	1,514,309		1,442,199		0	1,442,199		72,110		0	72,110					
						1,514,309		0	1,514,309		1,442,199		0	1,442,199		72,110		0	72,110					
						1,514,309		0	1,514,309		1,442,199		0	1,442,199		72,110		0	72,110					