

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: _____ 3

CIERRE _____

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			%	%	METAS TOTALES				
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-IV-004-CP	06	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BAHIA DE BANDERAS ENTRE PUENTE COLGANTE Y CALLE E BACA CALDERON EN LA PENITA DE JALTEMBA	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F4-004/2019 11/02/2019	A		1,602,600			1,602,600		1,602,600			1,602,600		0		0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	5310.88 360 2087	5310.88 360 2087	
						1,602,600			1,602,600		1,602,600			1,602,600	0	0	0	0	0						
						1,602,600			1,602,600		1,602,600			1,602,600	0	0	0	0	0						
						1,602,600			1,602,600		1,602,600			1,602,600	0	0	0	0	0						