

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 3

CIERRE _____

PROGRAMA: **SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES						
						DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA			RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
2019/M04-IV-016-CP	02	CONSTRUCCION DE JARDIN LINEAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 17 EN COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F4-016/2019 18/02/2019	A		249,731			249,731		237,667			237,667		12,064			12,064	95.17	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	81 400 347	81 400 347
							249,731			249,731		237,667			237,667	0	12,064	0	0	12,064					
							249,731			249,731		237,667			237,667	0	12,064	0	0	12,064					
							249,731			249,731		237,667			237,667	0	12,064	0	0	12,064					