

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 3

CIERRE _____

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES						
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2019/M04-IV-017-CP	02	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS EN COLONIA NUEVA GALICIA EN LAS VARAS	LAS VARAS	AP-M04-FEB-F4-017/2019 18/02/2019	A		98,000			98,000		97,400			97,400		600			600	99.39	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	63 90 136	63 90 136	
							98,000			98,000		97,400			97,400		0	600	0	0	600					
							98,000			98,000		97,400			97,400		0	600	0	0	600					
							98,000			98,000		97,400			97,400		0	600	0	0	600					