

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL: 3

CIERRE \_\_\_\_\_

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2019/M04-IV-012-CP	06	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JALISCO ENTRE JOSE MARIA LUIS MORA Y VICENTE GUERRERO EN LAS VARAS	LAS VARAS	AP-M04-FEB-F4-012/2019 18/02/2019	C		498,000			498,000		498,000			498,000		0	0	0	0	0	100.00	100.00	M2 HOGARES JORNAL	1610.89 30 693	1610.89 30 693
						498,000			498,000	498,000		498,000			498,000	0	0	0	0	0						
						498,000			498,000	498,000		498,000			498,000	0	0	0	0	0						