



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 4

CIERRE: X

PROGRAMA: ED. EDUCACIÓN

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES							
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										
2019/M04-F3-017-CP		SECUNDARIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	AP-M04-FEB-F3-017/2019 18/02/2019	C		1,015,000	383,938		1,398,938		1,014,609	0		1,014,609		391	383,938		384,329	99.96	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	610 675 1946	610 675 1946		
							1,015,000	383,938		1,398,938		1,014,609	0		1,014,609		391	383,938		384,329							
							1,015,000	383,938		1,398,938		1,014,609	0		1,014,609		391	383,938		384,329							
							1,015,000	383,938		1,398,938		1,014,609	0		1,014,609		391	383,938		384,329							