



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 4

CIERRE: X

PROGRAMA: **URB. URBANIZACIÓN**

NO. DE OBRA	SUB PROG.	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
						MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
2019/M04-F3-034-CP		CALLES	LA PEÑITA DE	AP-M04-JUL-F3-034/2019 01/07/2019	C		4,008,550			4,008,550		3,817,241			3,817,241		191,309			191,309	95.23	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4354.73 135 5577	4354.73 135 5577
							4,008,550		0	4,008,550		3,817,241		0	3,817,241		191,309		0	191,309					
							4,008,550		0	4,008,550		3,817,241		0	3,817,241		191,309		0	191,309					
							4,008,550		0	4,008,550		3,817,241		0	3,817,241		191,309		0	191,309					