

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: _____

CIERRE X

PROGRAMA: **SE URBANIZACION**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES						
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
2019/IM04-IV-006-CP	06	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y 7 EN COMPOSTELA NAYARIT	COMPOSTELA	AP-M04-FEB-F4-006/2019 18/02/2019	C				1,932,000			1,932,000		1,932,000			1,932,000			0		0		100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1972.41 306 2688	1972.41 306 2688	
Suma de la Hoja									1,932,000			1,932,000		1,932,000			1,932,000	0	0	0	0	0							
Subtotal									1,932,000			1,932,000		1,932,000			1,932,000	0	0	0	0	0							
Total									1,932,000			1,932,000		1,932,000			1,932,000	0	0	0	0	0							