

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.	FIN.	
2023/M04-FAISMUN-002 PR	AP-M04-FEB-FAISMUN-002/2023	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEON REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	BELLA UNIÓN	C	24/04/23	22/07/23	3,074,355.28	0.00	3,074,355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,344.92	0.00	3,066,344.92	0.00	0.00	0.00	3,066,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,066	1,066	100	100	
2023/M04-FAISMUN-020 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-020/2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A CERRO PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	02/10/2023	29/01/2024	3,102,783.31	0.00	3,102,783.31	0.00	0.00	0.00	3,098,597.57	0.00	3,098,597.57	0.00	0.00	0.00	2,432,629.89	0.00	2,432,629.89	0.00	0.00	0.00	665,967.68	0.00	665,967.68	0.00	0.00	0.00	M2	1,600	1,256	79	79		
2023/M04-FAISMUN-017 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-017/2023	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LAS VARAS	C	27/09/2023	24/01/2024	3,787,158.82	0.00	3,787,158.82	0.00	0.00	0.00	3,780,860.67	0.00	3,780,860.67	0.00	0.00	0.00	3,567,958.11	0.00	3,567,958.11	0.00	0.00	0.00	212,902.56	0.00	212,902.56	0.00	0.00	0.00	M2	2,288	2,159	94	94		
2023/M04-FAISMUN-018 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-018/2023	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ZAPOTAN	C	27/09/2023	31/12/2023	447,879.35	0.00	447,879.35	0.00	0.00	0.00	529,746.60	0.00	529,746.60	0.00	0.00	0.00	445,918.60	0.00	445,918.60	0.00	0.00	0.00	83,828.00	0.00	83,828.00	0.00	0.00	0.00	M2	102	86	84	84		
2023/M04-FAISMUN-025 CP	AP-M04-NOV-FAISMUN-025/2023	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE 8 ENTRE HIDALGO Y ALDAMA, CALLE 7 ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA, CALLE LEANDRO VALLE ENTRE ZARAGOZA Y ALDAMA, CALLE ALDAMA ENTRE MINA Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	27/11/2023	24/02/2024	3,141,472.31	0.00	3,141,472.31	0.00	0.00	0.00	3,137,021.73	0.00	3,137,021.73	0.00	0.00	0.00	1,568,510.87	0.00	1,568,510.87	0.00	0.00	0.00	1,568,510.86	0.00	1,568,510.86	0.00	0.00	0.00	M2	3,194	1,597	50	50		
2023/M04-FAISMUN-027 CP	AP-M04-NOV-FAISMUN-027/2023	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MCHOACAN ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE INDUSTRIAL EN COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LAS VARAS	C	27/11/2023	24/02/2024	1,285,218.89	0.00	1,285,218.89	0.00	0.00	0.00	1,277,391.01	0.00	1,277,391.01	0.00	0.00	0.00	383,217.30	0.00	383,217.30	0.00	0.00	0.00	894,173.71	0.00	894,173.71	0.00	0.00	0.00	M2	900	270	30	30		
2023/M04-FAISMUN-028 PR	AP-M04-NOV-FAISMUN-028/2023	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS SAJADA AL ARROYO PARA PASAR A LA COLONIA LAS BORREGAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ZAPOTAN	C	27/11/2023	24/02/2024	300,013.35	0.00	300,013.35	0.00	0.00	0.00	299,423.14	0.00	299,423.14	0.00	0.00	0.00	182,854.45	0.00	182,854.45	0.00	0.00	0.00	116,568.69	0.00	116,568.69	0.00	0.00	0.00	M2	300	183	61	61		
SUMA DE LA HOJA							15,138,881.31	0.00	15,138,881.31	0.00	0.00	0.00	15,189,385.64	0.00	15,189,385.64	0.00	0.00	0.00	11,647,434.14	0.00	11,647,434.14	0.00	0.00	0.00	3,541,951.50	0.00	3,541,951.50	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							15,138,881.31	0.00	15,138,881.31	0.00	0.00	0.00	15,189,385.64	0.00	15,189,385.64	0.00	0.00	0.00	11,647,434.14	0.00	11,647,434.14	0.00	0.00	0.00	3,541,951.50	0.00	3,541,951.50	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							15,138,881.31	0.00	15,138,881.31	0.00	0.00	0.00	15,189,385.64	0.00	15,189,385.64	0.00	0.00	0.00	11,647,434.14	0.00	11,647,434.14	0.00	0.00	0.00	3,541,951.50	0.00	3,541,951.50	0.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS			
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.					
					(D/M/A)	(D/M/A)																																		
2023/M04-FAISMUN-001-PR	AP-M04-FEB-FAISMUN-001/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	SAN ISIDRO	C	24/04/23	07/07/23	1,511,843.00	0.00	1,511,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,172.94	0.00	1,503,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,316.46	0.00	1,406,316.46	0.00	0.00	0.00	96,856.18	0.00	96,856.18	0.00	0.00	0.00	ML	526	526	100	94		
2023/M04-FAISMUN-011-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-011/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	RINCÓN DE GUAYABITOS	C	27/09/23	31/12/23	1,279,267.01	0.00	1,279,267.01	0.00	0.00	0.00	1,273,385.87	0.00	1,273,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,475.28	0.00	581,475.28	0.00	0.00	0.00	691,910.59	0.00	691,910.59	0.00	0.00	0.00	ML	245	112	46	46			
2023/M04-FAISMUN-022-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-022/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SOSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/12/23	1,498,884.62	0.00	1,498,884.62	0.00	0.00	0.00	1,489,437.91	0.00	1,489,437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,735.62	0.00	1,429,735.62	0.00	0.00	0.00	59,702.29	0.00	59,702.29	0.00	0.00	0.00	ML	342.00	328	96	96			
2023/M04-FAISMUN-023-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-023/2023 01 de Septiembre 2023	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	PARAISO ESCONDIDO	C	27/09/23	31/12/23	1,832,087.10	0.00	1,832,087.10	0.00	0.00	0.00	1,739,381.05	0.00	1,739,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,890.73	0.00	1,720,890.73	0.00	0.00	0.00	18,490.32	0.00	18,490.32	0.00	0.00	0.00	ML	1,247.00	1,234	99	99			
2023/M04-FAISMUN-019-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-019/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/12/23	536,568.10	0.00	536,568.10	0.00	0.00	0.00	532,977.35	0.00	532,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,977.35	0.00	532,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PTAR	1.00	1	30	100			
2023/M04-FAISMUN-024-PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-024/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN	ZACUALPAN	C	27/09/23	31/12/23	1,725,423.25	0.00	1,725,423.25	0.00	0.00	0.00	1,719,110.89	0.00	1,719,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,110.89	0.00	1,719,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	344.00	344	100	100			
SUMA DE LA HOJA							8,384,073.08	0.00	8,384,073.08	0.00	0.00	0.00	8,257,465.71	0.00	8,257,465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,506.33	0.00	7,390,506.33	0.00	0.00	0.00	866,959.38	0.00	866,959.38	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							8,384,073.08	0.00	8,384,073.08	0.00	0.00	0.00	8,257,465.71	0.00	8,257,465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,506.33	0.00	7,390,506.33	0.00	0.00	0.00	866,959.38	0.00	866,959.38	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							23,522,954.39	0.00	23,522,954.39	0.00	0.00	0.00	23,446,851.35	0.00	23,446,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037,940.47	0.00	19,037,940.47	0.00	0.00	0.00	4,408,910.88	0.00	4,408,910.88	0.00	0.00	0.00						

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 3 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS							
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.	FIN.				
					(D/M/A)	(D/M/A)																																		
2023/M04-FAISMUN-012 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01/2/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	URSULO GALVAN	C	27/09/23	31/12/23	215,326.88	0.00	215,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	209,814.04	0.00	209,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,944.21	0.00	62,944.21	0.00	0.00	0.00	146,869.83	0.00	146,869.83	0.00	0.00	M2	10.92	3	30	30			
2023/M04-FAISMUN-013 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01/3/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLERES, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	MIRAVALLERES	C	27/09/23	31/12/23	151,150.68	0.00	151,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149,711.42	0.00	149,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.43	0.00	44,913.43	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	104,797.99	0.00	0.00	M2	6.24	2	30	30			
2023/M04-FAISMUN-014 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01/4/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LAS PIEDRAS	C	27/09/23	31/12/23	151,150.68	0.00	151,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149,711.42	0.00	149,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.43	0.00	44,913.43	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	104,797.99	0.00	0.00	M2	6.24	2	30	30			
2023/M04-FAISMUN-015 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01/5/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LA PENITA DE JALTEMA	C	27/09/23	31/12/23	151,150.68	0.00	151,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	149,711.42	0.00	149,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.43	0.00	44,913.43	0.00	0.00	0.00	104,797.99	0.00	104,797.99	0.00	0.00	M2	6.24	2	30	30			
2023/M04-FAISMUN-016 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-01/6/2023 01 de Septiembre 2023	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ALTAVISTA	C	27/09/23	31/12/23	212,057.01	0.00	212,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	211,304.61	0.00	211,304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,391.37	0.00	63,391.37	0.00	0.00	0.00	147,913.24	0.00	147,913.24	0.00	0.00	M2	6.24	2	30	30			
2023/M04-FAISMUN-025 PR	AP-M04-NOV-FAISMUN-02/5/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTERREY ENTRE TULE Y FRANCISCO I MADERO, CHIHUAHUA ENTRE HIGUERAS Y TULE, ABIAPA ENTRE HIGUERAS Y TULE, TULE ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EBANO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAZARO CARDENAS ENTRE MONTERREY Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, FRANCISCO I MADERO ENTRE OCEANO PACIFICO Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO	PARAISO ESCONDIDO	C	05/12/23	12/03/24	3,152,950.20	0.00	3,152,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,778.30	0.00	3,150,778.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,233.49	0.00	945,233.49	0.00	0.00	0.00	2,205,544.81	0.00	2,205,544.81	0.00	0.00	ML	738	221	30	30			
SUMA DE LA HOJA							4,033,786.13	0.00	4,033,786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,031.21	0.00	4,021,031.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,309.36	0.00	1,206,309.36	0.00	0.00	0.00	2,814,721.85	0.00	2,814,721.85	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							12,417,859.21	0.00	12,417,859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,278,496.92	0.00	12,278,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596,815.69	0.00	8,596,815.69	0.00	0.00	0.00	3,681,681.23	0.00	3,681,681.23	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							27,556,740.52	0.00	27,556,740.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,467,882.56	0.00	27,467,882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,244,249.83	0.00	20,244,249.83	0.00	0.00	0.00	7,223,632.73	0.00	7,223,632.73	0.00	0.00	0.00					

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: CANCHA PÚBLICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 4 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.	FIN.	
2023/M04-FAISMUN-003 CP	AP-M04-FEB-FAISMUN-003/2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	24/04/23	07/07/23	1,025,420.60	0.00	1,025,420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,526.00	0.00	1,023,526.00	0.00	0.00	0.00	909,541.84	0.00	909,541.84	0.00	0.00	0.00	113,984.16	0.00	113,984.16	0.00	0.00	0.00	M2	940	835	89	89	
2023/M04-FAISMUN-005 CP	AP-M04-FEB-FAISMUN-005/2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	24/04/23	07/07/23	540,033.50	0.00	540,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	538,956.01	0.00	538,956.01	0.00	0.00	0.00	161,686.81	0.00	161,686.81	0.00	0.00	0.00	377,269.20	0.00	377,269.20	0.00	0.00	0.00	M2	983.43	295	30	30	
2023/M04-FAISMUN-006 CP	AP-M04-FEB-FAISMUN-006/2023	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	C	24/04/23	22/07/23	4,517,497.95	0.00	4,517,497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,343.34	0.00	4,509,343.34	0.00	0.00	0.00	4,509,343.34	0.00	4,509,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	775.07	775	100	100		
2023/M04-FAISMUN-004 PR	AP-M04-FEB-FAISMUN-004/2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	24/04/23	07/07/23	434,607.75	0.00	434,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	432,745.61	0.00	432,745.61	0.00	0.00	0.00	129,823.68	0.00	129,823.68	0.00	0.00	0.00	302,921.93	0.00	302,921.93	0.00	0.00	0.00	M2	965.78	290	30	30	
2023/M04-FAISMUN-010 PR	AP-M04-SEP-FAISMUN-010/2023	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	COMPOSTELA	C	27/09/23	31/12/23	824,603.46	0.00	824,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	818,453.78	0.00	818,453.78	0.00	0.00	0.00	818,453.77	0.00	818,453.77	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	M2	908.50	908	100	100	
SUMA DE LA HOJA							7,342,163.26	0.00	7,342,163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,024.74	0.00	7,323,024.74	0.00	0.00	0.00	6,528,849.44	0.00	6,528,849.44	0.00	0.00	0.00	794,175.30	0.00	794,175.30	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							7,342,163.26	0.00	7,342,163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,024.74	0.00	7,323,024.74	0.00	0.00	0.00	6,528,849.44	0.00	6,528,849.44	0.00	0.00	0.00	794,175.30	0.00	794,175.30	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							34,898,903.78	0.00	34,898,903.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34,790,907.30	0.00	34,790,907.30	0.00	0.00	0.00	26,773,099.27	0.00	26,773,099.27	0.00	0.00	0.00	8,017,808.03	0.00	8,017,808.03	0.00	0.00	0.00						

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: DISPENSARIO MÉDICO (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 5 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.	FIN.			
2023/M04-FAISMUN-007PR	AP-M04-FEB-FAISMUN-007/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS	NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS	C	24/04/23	07/07/23	696,771.02	0.00	696,771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	694,474.57	0.00	694,474.57	0.00	0.00	0.00	694,474.57	0.00	694,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	42	42	100	100	
SUMA DE LA HOJA							696,771.02	0.00	696,771.02	0.00	0.00	0.00	694,474.57	0.00	694,474.57	0.00	0.00	0.00	694,474.57	0.00	694,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL PARTIDA							696,771.02	0.00	696,771.02	0.00	0.00	0.00	694,474.57	0.00	694,474.57	0.00	0.00	0.00	694,474.57	0.00	694,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL							35,595,674.80	0.00	35,595,674.80	0.00	0.00	0.00	35,485,381.87	0.00	35,485,381.87	0.00	0.00	0.00	27,467,573.84	0.00	27,467,573.84	0.00	0.00	0.00	8,017,808.03	0.00	8,017,808.03	0.00	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: PLAZA CÍVICA (PARTIDA 62202)

NUM. DE HOJA 6 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.	FIN.					
2023/M04- FAISMUN-008 PR	AP-M04-FEB- FAISMUN-008/2023 21 de febrero de 2023	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS	TEPIQUEÑOS	C	24/04/23	22/07/23	2,599,226.74	0.00	2,599,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,977.62	0.00	2,590,977.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,293.29	0.00	777,293.29	0.00	0.00	0.00	1,813,684.33	0.00	1,813,684.33	0.00	0.00	0.00	M2	812	244	30	30		
2023/M04- FAISMUN-009 PR	AP-M04-FEB- FAISMUN-009/2023 21 de febrero de 2023	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	PUERTA DE LA LIMA	C	31/07/23	28/10/23	523,648.67	0.00	523,648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	522,489.15	0.00	522,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,831.26	0.00	491,831.26	0.00	0.00	0.00	30,657.89	0.00	30,657.89	0.00	0.00	0.00	M2	887	835	94	94		
2023/M04- FAISMUN-021 PR	AP-M04-SEP- FAISMUN-021/2023 01 de Septiembre 2023	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LAS VARAS	C	27/09/23	31/12/23	1,114,629.64	0.00	1,114,629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,803.76	0.00	1,109,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,111.52	0.00	882,111.52	0.00	0.00	0.00	227,692.24	0.00	227,692.24	0.00	0.00	0.00	M2	606	481	79	79		
SUMA DE LA HOJA							4,237,505.05	0.00	4,237,505.05	0.00	0.00	0.00	4,223,270.53	0.00	4,223,270.53	0.00	0.00	0.00	2,151,236.07	0.00	2,151,236.07	0.00	0.00	0.00	2,072,034.46	0.00	2,072,034.46	0.00	0.00	0.00	2,072,034.46	0.00	2,072,034.46	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL PARTIDA							4,237,505.05	0.00	4,237,505.05	0.00	0.00	0.00	4,223,270.53	0.00	4,223,270.53	0.00	0.00	0.00	2,151,236.07	0.00	2,151,236.07	0.00	0.00	0.00	2,072,034.46	0.00	2,072,034.46	0.00	0.00	0.00	2,072,034.46	0.00	2,072,034.46	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							39,833,179.85	0.00	39,833,179.85	0.00	0.00	0.00	39,708,652.40	0.00	39,708,652.40	0.00	0.00	0.00	29,618,809.91	0.00	29,618,809.91	0.00	0.00	0.00	10,089,842.49	0.00	10,089,842.49	0.00	0.00	0.00	10,089,842.49	0.00	10,089,842.49	0.00	0.00	0.00					

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

FECHA DE ELABORACION 10 DE ENERO 2024

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARTIDA 61101)

NUM. DE HOJA 7 DE 7

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.			
2023/M04-FAISMUN-029-CP	AP-M04-NOV-FAISMUN-029/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	LAS VARAS	C	16/08/23	31/12/23	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	812	812	100	100		
2023/M04-FAISMUN-031-PR	AP-M04-NOV-FAISMUN-031/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	MIRAVALLS	C	16/08/23	31/12/23	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	887	887	100	100			
2023/M04-FAISMUN-030-PR	AP-M04-NOV-FAISMUN-030/2023 01 de Noviembre 2023	CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAIMARITA DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT	TAIMARITA	C	16/08/23	31/12/23	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	606	606	100	100				
SUMA DE LA HOJA							1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUBTOTAL PARTIDA							1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
TOTAL							40,913,179.85	0.00	40,913,179.85	0.00	0.00	0.00	40,788,652.40	0.00	40,788,652.40	0.00	0.00	0.00	30,698,809.91	0.00	30,698,809.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089,842.49	0.00	10,089,842.49	0.00	0.00	0.00	