



**MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT**  
**TERCER RESUMEN TRIMESTRAL**  
**EJERCICIO 2024**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 16. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA DE ELABORACION

11 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO:

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

NUM. DE HOJA

1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						
	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	
URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUSTAVO ALFONSO AYÓN AGUIRRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT  
 TERCER TRIMESTRE  
 EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 11 DE OCTUBRE DE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 16. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FONDO: ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO FECHA DE APROBACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL ZOFEMAT	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.			
2024/MD4-OD-002-PR	AP-FEB-MD4-OD-002/2024 15/12/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO VENTANA AL MAR "JACARANDAS" EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE GUAYABITOS EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT. ZOFEMAT-URB-OP-2024-002	RINCÓN DE GUAYABITOS	C	25/03/24	22/07/24	3,907,297.47	3,907,297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,467.44	3,759,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	476	476	100	100			
2024/MD4-OD-003-PR	AP-FEB-MD4-OD-003/2024 15/12/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO VENTANA AL MAR "CAREYES" EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT. ZOFEMAT-URB-OP-2024-003	AYALA, LOS	C	25/03/24	23/05/24	1,669,304.22	1,669,304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,412.51	1,663,412.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	439	439	100	100			
2024/MD4-OD-004-PR	AP-FEB-MD4-OD-004/2024 15/12/2024	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO VENTANA AL MAR "LAS PALMAS" EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE GUAYABITOS EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT. ZOFEMAT-URB-OP-2024-004	RINCÓN DE GUAYABITOS	C	25/03/24	23/05/24	658,386.22	658,386.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,797.16	636,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	192	192	100	100				
SUMA DE LA HOJA							6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL PARTIDA							6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							6,234,987.91	6,234,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,677.11	6,059,677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. GUSTAVO ALFONSO AYÓN AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA