



COMPOSTELA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
H. XLI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER RESUMEN TRIMESTRAL
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 15 DE ABRIL 2024

FONDO:

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	
URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)	12,416,208.00	0.00	12,416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)	14,113,748.57	0.00	14,113,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0218. URBANIZACIÓN (PARTIDA 61202)	4,785,453.92	0.00	4,785,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE LA HOJA	31,315,410.49	0.00	31,315,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	31,315,410.49	0.00	31,315,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31,315,410.49	0.00	31,315,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING LUCIO ALBERTO MURILLO REYES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. ANNIKO CRISTINA RUVALCABA OROZCO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 15 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: URBANIZACIÓN CALLES Y CAMINO (61501)

NUM. DE HOJA 1 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION COMPROMETIDA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		CANT.	FIS.	FIN.
					2024/M04-FAISMUN-006 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-006/2024 20/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE L.G. NAVARRO Y GENERAL SOSTENES ROCHA EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	08/04/24	08/07/24	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	M2	3,015
2024/M04-FAISMUN-010 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-010/2024 20/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE LAURELES Y GONGORA, EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	C	08/04/24	08/07/24	1,843,918.70	0.00	1,843,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,272	0	0	0	0		
2024/M04-FAISMUN-011 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-011/2024 20/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMA MUNICIPIO DE COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	C	08/04/24	08/07/24	2,087,800.44	0.00	2,087,800.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,433	0	0	0	0			
2024/M04-FAISMUN-012 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-012/2024 20/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE GUAYMAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CRISANTO JACOBO EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	C	08/04/24	08/07/24	2,081,207.69	0.00	2,081,207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,433	0	0	0	0			
2024/M04-FAISMUN-013 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-013/2024 20/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CRISANTO JACOBO ENTRE CALLE BAHIA DE GUAYMAS Y AVENIDA OCEANO PACIFICO EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	C	08/04/24	08/08/24	1,020,179.52	0.00	1,020,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	768	0	0	0	0			
2024/M04-FAISMUN-018 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-018/2024 20/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE FRANCISCO VILA Y SALIDA A TEQUILITA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	C	25/04/2024	25/08/2024	574,799.00	0.00	574,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	410	0	0	0	0			
2024/M04-FAISMUN-021 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-021/2024 20/02/2024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE BAHIA DE MANZANILLO Y CALLE PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	C	25/04/2024	25/08/2024	598,295.00	0.00	598,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	416	0	0	0	0			
SUMA DE LA HOJA							12,410,208.00	0.00	12,410,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SUBTOTAL PARTIDA							12,410,208.00	0.00	12,410,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTAL							12,410,208.00	0.00	12,410,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

MTRA. ANNIKO CRISTINA RUVALCABA OROZCO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 15 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403)

NUM. DE HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.										
2024/M04-FAISMUN-007 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-007/2024 28/02/2024	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ZACUALPAN	C		25/04/2024	28/08/2024	4,272,154.05	0.00	4,272,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	982	0	0	0		
2024/M04-FAISMUN-014 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-014/2024 28/02/2024	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MEXICO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ CALLE ZACATECAS ENTRE ZAPATA Y JUAREZ, CALLE VERACRUZ, HIDALGO, ALLENDE Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL PARANAL, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	PARANAL, EL	C		25/04/2024	28/08/2024	2,851,822.93	0.00	2,851,822.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	640	0	0	0	
2024/M04-FAISMUN-016 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-016/2024 28/02/2024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	VARAS, LAS	C		08/04/24	08/07/24	1,548,024.33	0.00	1,548,024.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	220.00	0	0	0	
2024/M04-FAISMUN-018 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-018/2024 28/02/2024	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE HUIJICILA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	CUMBRES DE HUIJICILA	C		25/04/2024	28/08/2024	1,619,316.48	0.00	1,619,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	185.00	0	0	0		
2024/M04-FAISMUN-017 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-017/2024 28/02/2024	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	JUAN ESCUTIA, BORBOLLON	C		08/04/24	08/09/24	590,040.54	0.00	590,040.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	109.55	0	30	0		
2024/M04-FAISMUN-019 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-019/2024 28/02/2024	CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	MAZATAN	C		25/04/2024	28/08/2024	1,373,568.71	0.00	1,373,568.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	25	0	0	0	
SUMA DE LA HOJA								12,092,327.04	0.00	12,092,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL PARTIDA								12,092,327.04	0.00	12,092,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL								24,488,535.84	0.00	24,488,535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION 15 DE ABRIL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO: FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA PROGRAMA: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (PARTIDA 61403) NUM. DE HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS													
					INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.															
					(D/M/A)	(D/M/A)																																												
2024I-M04-FAISMUN-020 PR	AP-FEB-M04-FAISMUN-020/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COASTECOMATELLO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COASTECOMATELLO	C	25/04/2024	28/08/2024	1,653,469.00	0.00	1,653,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAJA	1	0	0	0	0						
2024I-M04-FAISMUN-022 CP	AP-FEB-M04-FAISMUN-022/2024 29/02/2024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS MORA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	VARAS, LAS	C	25/04/2024	28/08/2024	407,931.03	0.00	407,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	165.00	0	0	0	0
SUMA DE LA HOJA							2,061,420.03	0.00	2,061,420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																							
SUBTOTAL PARTIDA							14,113,748.57	0.00	14,113,748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
TOTAL							28,529,958.57	0.00	28,529,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						

MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
PRIMER TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FAISMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA:

0218. URBANIZACIÓN (PARTIDA 61202)

NUM. DE HOJA 4 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION COMPROMETIDA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (COMPROMETIDO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBS					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FAISMUN R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	CANT.	FIS.	FIN.						
2024/004- FAISMUN-008 PR	AP-FEB-004- FAISMUN-009/2024 20/02/2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	ÚRSULO GALVÁN	C	26/05/2024	20/08/2024	2,718,870.94	0.00	2,718,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	578	0	0	0		
2024/004- FAISMUN-009 PR	AP-FEB-004- FAISMUN-009/2024 20/02/2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	PASO DE LAS PALMAS	C	26/05/2024	20/08/2024	2,066,682.08	0.00	2,066,682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	683.00	0	0	0	
SUMA DE LA HOJA							4,785,553.02	0.00	4,785,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL PARTIDA							4,785,553.02	0.00	4,785,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL							31,315,410.49	0.00	31,315,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



MTRA. ANNIKO CRISTINA RUVALCABA OROZCO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA