

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
FONDO: RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						FEDERAL COMPROMETI DO Y/O DEVENGADO	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS.		
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL REC. PROPIOS	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL REC. PROPIOS	BENEF/ OTROS		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.				
																																SUMA DE LA HOJA		SUBTOTAL	
2019/M04-MUN-008-CP	AP-M04-FEB-MUN-008/2019	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CAMPO DE ESTRELLAS EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	03/06/19	31/08/2019	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	775,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	387,588.02	387,588.02	0.00	624,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	312,411.98	312,411.98	M2	3,040.81	3,040.81	60%	45%	
SUMA DE LA HOJA								1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	775,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	387,588.02	387,588.02	0.00	624,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	312,411.98	312,411.98							
SUBTOTAL								1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	775,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	387,588.02	387,588.02	0.00	624,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	312,411.98	312,411.98							
TOTAL								1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	775,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	387,588.02	387,588.02	0.00	624,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	312,411.98	312,411.98							