



**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL:   4  

CIERRE:   X  

PROGRAMA: URB. URBANIZACIÓN

NO. DE OBRA	SUB-PROG.	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-030-CP		CALLES	LAS VARAS	AP-M04-JUL-F3-030/2019 01/07/2019	C		1,933,448		0	1,933,448	1,841,379		0	1,841,379	92,069		0	92,069	95.24	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2733.30 158 2690	2733.30 158 2690		
						1,933,448		0	1,933,448	1,841,379		0	1,841,379	92,069		0	92,069								
						1,933,448		0	1,933,448	1,841,379		0	1,841,379	92,069		0	92,069								
						1,933,448		0	1,933,448	1,841,379		0	1,841,379	92,069		0	92,069								