



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 4

CIERRE: X

PROGRAMA: URB. URBANIZACIÓN

NO. DE OBRA	SUB-PROG.	OM. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-052-CP		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE EN LAS VARAS	LAS VARAS	AP-M04-AGO-F3-052/2019 20/08/2019	C		756,624			756,624		700,578			700,578		56,046			56,046	92.59	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1171 54 1053	1171 54 1053
							756,624		0	756,624		700,578		0	700,578		56,046		0	56,046					