



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**CIERRE DE EJERCICIO**  
**EJERCICIO 2019**

DEL 01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2020

FONDO: FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

DEPENDENCIA EJECUTORIA: H. AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION MINISTRADA POR SAF						% AVANCE FIN	SALDO (APROBADO MENOS MINISTRADO POR SAF)						INVERSION EJERCIDA EJECUTOR						%AVANCE FIN.	SALDO (MINISTRADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBS.			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIN.	FIN.					
2019- AYTO.-04- AGO-142- 0658	AP-IP-SEP- 012/2019 02-SEP-2019	CONSTRUCCION DE MOTIVO DE ACCESO EN ENTRADA NORTE POR LA CARRETERA FEDERAL 200 A LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (FROMIN)	COMPOSTELA, NAYARIT. LAS VARAS NAYARIT	C		01/11/19	31/12/19	0	1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	100%	0	0	0	0	0	0	569,475	0	189,806	0	189,806	189,863	30%	1,333,912	0	444,656	0	444,656	444,600	OBRA PERSON AS	1 14077	1 14077	100%	30%	FEDERAL R33 DEVENGADO \$442,891			
<b>SUMA DE LA HOJA</b>								1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,475	0	189,806	0	189,806	189,863	0	1,333,912	0	444,656	0	444,656	444,600							
<b>SUBTOTAL</b>								1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,475	0	189,806	0	189,806	189,863	0	1,333,912	0	444,656	0	444,656	444,600					
<b>TOTAL</b>								1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	1,903,387	0	634,462	0	634,462	634,463	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,475	0	189,806	0	189,806	189,863	0	1,333,912	0	444,656	0	444,656	444,600					