

**CIRRE DE EJERCICIO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA**  
**PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: \_\_\_\_\_

TRIMESTRAL: 4.00

CIERRE: X

**AYS AGUA Y SANEAMIENTO**

NO. DE CONTRATO	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY	LOCALIDAD	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES				
				REC PROPIOS	PRODDER	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	REC PROPIOS	PRODDER	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	PRODDER	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
				PRODDER-AP-PD-2019-023-I	EQUIPAMIENTO DE POZO PPRO FUNDO ESTACION 2 EN COLONIA ESTACION DEL FERROCARRIL CONSISTE EN BOMA DE 50 HP CON COLUMNA DE 6" ARRANCADOR BIMETALICO, TRANSFORMADOR CACETA DE CONTROL INSTALACION ELECTRICA	COMPOSTELA	C	476,213.64	476,213			952,427	476,213	476,213			952,426	1			0		0	1	100.00
				476,213.64	476,213.00	0.00	0.00	952,426.64	476,213.00	476,213.00	0.00	0.00	952,426.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64							
				476,213.64	476,213.00	0.00	0.00	952,426.64	476,213.00	476,213.00	0.00	0.00	952,426.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64							
				476,213.64	476,213.00	0.00	0.00	952,426.64	476,213.00	476,213.00	0.00	0.00	952,426.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64							