



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: 4

CIERRE: X

PROGRAMA: **URB. URBANIZACIÓN**

NO. DE OBRA	SUB PROG	M. DEL SUBPROG Y DE T. DE P	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
2019/M04-F3-051-CP		UNIDADES DEPORTIVAS REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	AP-M04-AGO-F3-051/2019 20/08/2019	C		932,776			932,776		863,681			863,681		69,095			69,095	92.59	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	900 450 1298	900 450 1298
							932,776		0	932,776		863,681		0	863,681		69,095		0	69,095					