AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MENSUAL: _____ **TRIMESTRAL:** 4 **CIERRE:** X

PROGRAMA: AYS AGUA Y SANEAMIENTO

NO. DE OBRA	SUB PROG	NOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PR	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
						MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
						DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
		AGUA POTABLE/DRENAJE SANITARIO																								
2019/M04-F3-048-PR		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PLAYA ENTRE FLORES MAGON Y DE LA BARRANCA	FELIPE CARRILLO PUERTO	AP-M04-AGO-F3-048/2019 20/08/2019	C		1,106,655		0	1,106,655		1,006,685		0	1,006,685		99,970		0	99,970	90.97	100.00	ML PERSONAS JORNAL	350.64 49 1540		
							1,106,655			1,106,655		1,006,685			1,006,685		99,970			99,970						