GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO **AL** 31 DE DICIEMBRE **DEL** 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
FONDO: RECURSOS DE LIBRE DISPOCISIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE COMPOSTELA

PROGRAMA: RECURSOS DE LIBRE DISPOCISIÓN

FECHA DE ELABORACION 30 DE DICIEMBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL REC. PROPIOS	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL REC. PROPIOS	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	FEDERAL COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBS.
2019/M04-MUN-008-CP	AP-M04-FEB-MUN-008/2019	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CAMPO DE ESTRELLAS EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	C	03/06/19	31/082019	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	M2	3,040.81	3,040.81	100%	100%	
						SUMA DE LA HOJA		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00						
						SUBTOTAL		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00						
						TOTAL		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00						